

## 契約変更の内容(第1回変更)

契約変更年月日	令和6年9月20日												
契約業者名	沼田土建(株)												
契約業者の住所	群馬県沼田市西倉内町593番地												
工事の名称	R6湯ヶ沢砂防堰堤改築工事												
工事場所	群馬県高崎市倉渕町岩氷及び川浦地先												
工事種別	一般土木												
工事概要(変更した内容について記述する)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">工場製作工</td> <td style="width: 20%;">減工</td> </tr> <tr> <td>砂防土工</td> <td>減工</td> </tr> <tr> <td>コンクリート堰堤工</td> <td>減工</td> </tr> <tr> <td>鋼製堰堤工</td> <td>減工</td> </tr> <tr> <td>護床工・根固め工</td> <td>1150個</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td>減工</td> </tr> </table>	工場製作工	減工	砂防土工	減工	コンクリート堰堤工	減工	鋼製堰堤工	減工	護床工・根固め工	1150個	構造物撤去工	減工
工場製作工	減工												
砂防土工	減工												
コンクリート堰堤工	減工												
鋼製堰堤工	減工												
護床工・根固め工	1150個												
構造物撤去工	減工												
工期(自)	令和6年5月17日												
工期(至)	令和7年3月26日												
変更前の契約金額	175,450,000円(税込)												
変更金額(減)	-60,940,000円(税込)												
変更後の契約金額	114,510,000円(税込)												
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事中進入路の地権者と調整の結果、より安全に施工できる工事中進入路の検討を求められたため、工場製作工、砂防土工、コンクリート堰堤工、鋼製堰堤工、構造物撤去工を減工する。</li> <li>・工事中道路施工後、溪床の土砂流出を抑制するため、速やかに根固めブロックを設置することから、根固めブロックの製作を増工する。</li> <li>・工期は元設計とおりとす。</li> </ul>												

## 契約変更の内容(第2回変更)

契約変更年月日	令和7年2月28日
契約業者名	沼田土建(株)
契約業者の住所	群馬県沼田市西倉内町593番地
工事の名称	R6湯ヶ沢砂防堰堤改築工事
工事場所	群馬県高崎市倉渕町岩氷及び川浦地先
工事種別	一般土木
工事概要(変更した内容について記述する)	仮設工 交通誘導警備員について数量精査 共通仮設費 諸経費動向調査費の追加 遠隔臨場経費、快適トイレ設置経費の追加
工期(自)	令和6年5月17日
工期(至)	令和7年3月26日
変更前の契約金額	114,510,000 円(税込)
変更金額(増)	1,210,000 円(税込)
変更後の契約金額	115,720,000 円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 仮設工              施工内容の変更に伴い交通誘導警備員について、数量精査(減)する。</li> <li>2. 共通仮設費              諸経費動向調査、遠隔臨場経費、快適トイレ設置経費について、追加する。</li> </ol>