

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 木下組
契 約 業 者 の 住 所	長野県佐久市中込 3 0 8 番地 5
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 8 号上田市秋和歩道工事
工 事 場 所	長野県上田市秋和地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	数量変更の他、以下について変更した。 【秋和工区】 下り線88.152kp～88.317kp、88.367kp～88.411kpの歩道の追加、上り線の舗装工（切削オーバーレイ工）について、舗装厚 1 0 c mに変更して増工した。 【住吉工区】 住吉工区の追加に伴い、道路土工、舗装工、縁石工、防護柵工、区画線工、道路付属施設工、構造物撤去工を新規増工する。 工期は、当初のとおり、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。
工 期 （自）	令和 6 年 9 月 1 8 日
工 期 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 8 , 3 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 5 2 , 8 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 1 , 1 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	関係機関協議及び現地調査の結果より、変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 木下組
契 約 業 者 の 住 所	長野県佐久市中込 3 0 8 番地 5
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 8 号上田市秋和歩道工事
工 事 場 所	長野県上田市秋和地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	数量変更の他、以下について変更した。 指定部分の引渡し 秋和工区の88.124kp～88.300kp、88.413kp～88.472kp、88.477kp～88.623kp の歩道及び、88.124kp～88.729kp上り線の車道、住吉工区について、令和 7 年 3 月 3 1 日までに、指定部分の部分引渡しを行うものとする。 【秋和工区】 舗装工（上り線の切削オーバーレイ (ICT) 2,360m²、下り線の切削オーバーレイ工（舗装 厚10cm）1,230m²の新規増工） 道路附属施設工（小型標識移設2基、規制標識移設1箇所、規制標識板設置1箇 所、仮設給水管(1)1式、仮設給水管(2)1式、下水道取付管移 設1式、現場発生品運搬1式の新規増工） 技術管理費（保守管理 (ICT) 1式、システム初期費 (ICT) 1式、3次元起工測量・3次元 設計データの作成費用 (ICT) 1式の新規増工） 【住吉工区】 道路附属施設工（車線分離標の減工、道路附属物移設1基、現場発生品運搬1式 の新規増工） 構造物撤去工（防護柵撤去工（夜間）の減工） 工期は、増工に伴い270日間延伸し、令和7年12月26日までとする。
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 1 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 0 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 1 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果より、変更を行う。