

### (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	株式会社 イッシン
契約業者の住所	茨城県 つくば市 学園の森1-6-1
工事の名称	川崎北公共職業安定所(24)建築改修その他工事
工事場所	神奈川県 川崎市 高津区 千年698-1
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 庁舎 変更一式
工期(自)	令和 6年 8月 27日
元工期(至)	令和 7年 3月 24日
変更工期(至)	令和 7年 5月 30日 (指定部分: 令和 7年 3月 24日)
契約金額	132,000,000 円
変更金額	- 2,911,700 円
変更後の契約金額	129,088,300 円
変更理由	1. 建物 1) 庁舎 ・現地精査の結果、発注図と現地状況の相違が確認されたため、外壁改修の補修数量を変更(減)する。 ・現地精査の結果、外壁建具の更新に手すりが支障となることが確認されたため、手すり撤去・新設を追加する。  その他 ・週休2日促進工事について、通期の4週8休とし、労務費補正分を変更(減)する。

工期

- ・工期は、制御盤等の納期遅延により、工事の一時中止が必要なため、67日間延長し、令和7年5月30日までとする。

また、工事種目のうち1. 建物、3. 造園、4. 取りこわしについては、指定部分を設定し、指定部分工期を令和7年3月24日までとする。