

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 6 日                                                                                                                                                  |  |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 島村工業                                                                                                                                                        |  |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 埼玉県比企郡川島町大字牛ヶ谷戸 4 8 9                                                                                                                                           |  |
| 工 事 の 名 称                           | R 5 荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション周辺整備工事                                                                                                                                   |  |
| 工 事 場 所                             | 埼玉県さいたま市西区西遊馬地先                                                                                                                                                 |  |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                                                                          |  |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 築堤・護岸 1 式<br>河川土工 1 式<br>掘削工 (ICT) 約25,900m <sup>3</sup><br>水路工 1 式<br>プレキャスト水路 約104m<br>接続水路 1 式<br>付帯道路工 1 式<br>坂路工 1 式<br>構造物撤去工 1 式<br>運搬処理工 1 式<br>仮設工 1 式 |  |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 9 月 7 日                                                                                                                                                  |  |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                                                                                                                                |  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 7 1 , 2 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                   |  |
| 変 更 金 額                             | + 1 6 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                   |  |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 8 7 , 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                   |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更理由 | <ul style="list-style-type: none"><li>・掘削工<br/>受注者と協議の結果、掘削工を全てICTとしたため、増工する。</li><li>・土砂等運搬<br/>受注者と協議の結果、運搬経路を変更する必要があるでしょうじ運搬距離変更となるため、増工する。</li><li>・水路工<br/>現地精査の結果、今回敷設する水路と既設水路の間に接続水路を敷設する必要があるため、増工する。</li><li>・付帯道路工<br/>地元要望により、水路上流側へ碎石道路の必要が生じたため、碎石舗装を追加する。</li><li>・坂路工<br/>現地精査の結果、法面整形を行う必要があるため、法面整形（盛土部）を追加する。</li><li>・仮設工<br/>受注者と協議の結果、実配置人数とすることとしたため、交通管理工を数量精査（減）する。</li></ul> |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|