

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年8月28日
契 約 業 者 名	(株) ドーコン 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋小伝馬町4番9号
業 務 の 名 称	R5国道17号上尾道路2期詳細修正設計業務
業 務 場 所	自) 埼玉県北本市石戸宿 至) 埼玉県鴻巣市箕田
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 道路詳細修正設計 2. 平面交差点設計 3. 横断対策検討 4. 一般構造物検討 5. 軟弱地盤対策検討 6. 施工計画検討 7. 工期
履 行 期 間 (自)	令和6年1月11日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	33,990,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1,628,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	35,618,000円 (税込み)

変 更 理 由	1. 道路詳細修正設計 関係機関協議の結果、先行整備区間の修正設計を優先的に 行う必要が生じたため、「道路詳細修正設計(A)(1)」、「道路 詳細修正設計(A)(2)」、「道路詳細修正設計(A)(3)」を削除し、 「道路詳細修正設計(1)」、「道路詳細修正設計(2)」、「道路 詳細修正設計(3)」、「迂回路詳細設計」を追加する。 2. 平面交差点設計 関係機関協議の結果、先行整備区間の交差点について修正設 計を行う必要が生じたため、「平面交差点詳細修正設計」を追 加する。 3. 横断対策検討 地元要望により、道路整備に伴う地域分断を解消する対策検 討が必要となったため、「横断対策検討」を追加する。 4. 一般構造物検討 現地精査の結果、沿道民地との近接施工に対応するプレキャ ストL型擁壁修正設計を行う必要が生じたため、「プレキャス トL型擁壁詳細修正設計」を追加する。 5. 軟弱地盤対策検討 地質調査の結果、3工区において軟弱地盤対策を行う必要が 生じたため、「軟弱地盤対策検討」を追加する。 6. 施工計画検討 受注者と協議の結果、占用物件の移設を含めた先行整備区間 の施工計画を検討する必要が生じたため、「施工計画検討」を 追加する。 7. 工期 上記変更に伴い、履行期間を延伸するものとし、令和7年3 月28日までとする。
----------------	---

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年3月7日
契 約 業 者 名	(株) ドーコン 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋小伝馬町4番9号
業 務 の 名 称	R5国道17号上尾道路2期詳細修正設計業務
業 務 場 所	自) 埼玉県北本市石戸宿 至) 埼玉県鴻巣市箕田
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 道路設計 2. 平面交差点設計 3. 一般構造物検討 4. 軟弱地盤対策検討 5. 施工計画検討 6. 関係機関協議資料作成 7. 電線共同溝 8. 工期
履 行 期 間 (自)	令和6年1月11日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	35,618,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8,426,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	44,044,000円 (税込み)

変 更 理 由	1. 道路設計 設計精査の結果、修正箇所に変更が生じたため「道路詳細修正設計」を変更（減）する。また、精査の結果、「B I M / C I Mモデル作成」を変更（減）する。 2. 平面交差点設計 関係機関協議および設計精査の結果、修正箇所に変更が生じたため「平面交差点詳細設計」を変更（減）し、「平面交差点検討（2）」を追加する。 3. 一般構造物検討 設計精査および現地確認の結果、修正を行う必要が生じたため「一般構造物検討」を変更（増）する。 4. 軟弱地盤対策検討 設計精査の結果、田間宮 3 号水路、鴻巣川島線地下貯留槽施工に伴う地盤改良が必要となったため「軟弱地盤対策検討」を変更（増）する。 5. 施工計画検討 受注者と協議の結果、占用物件の移設を含めた先行整備区間の施工計画を検討する必要が生じたため、「施工計画検討」を変更（増）する。 6. 関係機関協議資料作成 鴻巣市との排水協議が必要となったため「関係機関協議資料作成（3）」を変更（増）する。また、占用調整に関する協議資料が必要となったため「関係機関協議資料作成（4）」を追加する。 7. 電線共同溝 関係機関協議の結果、占用物の移設について調整が必要となったため「電線共同溝詳細修正設計」を追加する。 8. 工期 工期は第 1 回変更のとおりとする。
----------------	--