

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月21日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント（株） 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業 務 の 名 称	R5国道4号毛長堀橋耐震補強他設計業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・耐震補強仮設工詳細設計（毛長堀橋・毛長堀側道橋）工法比較検討（減）、BIM/CIM（増）、関係機関協議資料作成（増） ・耐震補強修正設計（笹目橋（下り））補強設計（減）、施工計画（減）、概算工事費算出（減）、関係機関協議資料作成（減） ・耐震補強修正設計（国道4号新川橋）1式（増）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年3月7日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	54,164,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 8,921,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	63,085,000円（税込み）
変 更 理 由	・毛長堀橋、毛長堀側道橋の耐震補強仮設工詳細設計のうち工法比較検討を減工する。 ・BIM/CIM及び関係機関協議資料作成を増工する。 ・笹目橋（下り）について、耐震補強修正設計のうち補強設計、施工計画、概算工事費算出、関係機関協議資料作成を減工する。 ・国道4号新川橋の耐震補強修正設計を追加増工する。 ・綾瀬川橋耐震補強工事実施の際の条件を確認するため、河川管理者との協議が追加で必要になったため、工期を令和7年3月14日まで延伸する。