

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月27日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント（株）北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目28番地3
業 務 の 名 称	R6新大宮上尾道路歩道橋詳細設計等業務
業 務 場 所	埼玉県さいたま市中央区円阿弥六丁目地先から さいたま市西区西新井地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	交差点容量解析 橋梁詳細設計(橋梁基礎工) 横断歩道橋詳細設計 動的解析(立体解析) 横断歩道橋の橋配置検討 基本構造検討 B I M / C I Mモデルの作成 仮設構造物設計
履 行 期 間 (自)	令和6年8月6日
履 行 期 間 (至)	令和7年8月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	101,189,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 18,106,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	119,295,000円(税込み)

変 更 理 由	1. 交差点容量解析 三橋五丁目(北)交差点において警察協議を行った際に、三橋(5)歩道橋の施工時に左折路車両通行止めを行う場合は、交差点の交通容量や交通量の精査が必要との指摘を受けたため、交差点容量解析を追加する。 2. 横断歩道橋の橋配置検討 詳細設計を行う三橋(1)、三橋(2)、三橋(5)歩道橋において、地元説明を行ううえで各歩道橋の方針に資する設置位置や階段配置の検討を複数案行う必要が生じたことから、横断歩道橋の橋配置検討を追加する。 3. 橋梁詳細設計(橋梁基礎工) 詳細設計を行う3橋の歩道橋の配置検討の結果、橋脚数及び橋脚基礎の数量が減となったため、橋梁詳細設計(橋梁基礎工)の数量を減ずる。 4. 横断歩道橋詳細設計 詳細設計を行う歩道橋において、地震時の挙動を詳細に解析するため、立体骨組構造解析を追加する。 5. B I M / C I Mモデルの作成 特記仕様書第43条「B I M / C I M適用業務について」に基づき、B I M / C I Mモデルの作成を追加する。 6. 仮設構造物設計 橋梁詳細設計(橋梁基礎工)において、土留めの設計の必要が生じたため、仮設構造物設計を追加する。
----------------	--