

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月28日
契約業者名	いであ株式会社
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目 1 5 番 1 号
業務の名称	R 6 国道 6 号他道路設計業務
業務場所	自) 東京都葛飾区新宿 2 丁目地先 至) 東京都葛飾区金町 5 丁目地先 自) 千葉県市川市堀之内地先 至) 千葉県市川市田尻地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	道路詳細修正設計 一式 電線共同溝設計 一式 B I M / C I M 適用業務について 一式
履行期間 (自)	令和6年5月16日
履行期間 (至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	41,360,000 円 (税込み)
変更金額	9,768,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	51,128,000 円 (税込み)
変更理由	1. 道路詳細修正設計 設計スケジュール見直しの結果、植栽詳細修正設計 (国道 2 9 8 号) の設計について取りやめたため、道路詳細修正設計について変更 (減) する。 2. 電線共同溝設計 関係機関協議の結果、電線共同溝の設計について修正設計をする必要が生じたため、電線共同溝改修設計を追加する。 3. B I M / C I M 適用業務について 当初特記仕様書第 3 6 条 1 による受注者との協議により、B I M / C I M の活用内容が決定したため、作成及び活用に要する費用を追加する。 4. 履行期間 履行期間について、関係機関との協議に時間を要したことから、履行期間を 1 2 2 日延長し、令和 7 年 6 月 3 0 日までとする。