

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月17日
契約業者名	協和設計(株) 名古屋支店
契約業者の住所	愛知県名古屋市中区丸の内一丁目10番29号
業務の名称	R5厚木秦野道路構造物詳細設計業務
業務場所	自) 神奈川県厚木市中依知地先 至) 神奈川県厚木市飯山地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	1. 一般構造物詳細設計① 一般構造物詳細設計② 西部幹線用水近接影響検討 2. 関係機関協議資料作成 3. 仮設構造物設計① 仮設構造物詳細設計
履行期間(自)	令和 5年12月12日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	65,362,000円(税込み)
変更金額	+ 2,607,000円(税込み)
変更後の契約金額	67,969,000円(税込み)
変更理由	1. 一般構造物詳細設計① 一般構造物詳細設計: 函渠と擁壁の取り合い部の構造を検討した結果、ウイングの設置の必要が生じたため、数量精算(増)する。現地調査の結果、条件変更が生じたため、U型擁壁を数量精算(増)し、L型擁壁を増工する。② 西部幹線用水近接影響検討: 西部幹線用水との交差点における管理者との協議の結果、FEM解析による影響検討の必要が生じたため、西部幹線用水近接影響検討を追加する。2. 関係機関協議資料作成: 交通管理者との調整の結果、神奈川県警本部との協議の必要が無くなったため、関係機関協議資料作成を数量精算(減)する。3. 仮設構造物設計① 仮設構造物詳細設計: 現地調査の結果、条件変更が生じたため、土留工詳細設計を数量精算(減)する。