

## (第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月10日
契約業者名	日本工営株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麹町5-4
業務の名称	R 6 関東管内通信鉄塔耐震診断業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 鉄塔設計 (鉄塔耐震診断 堂平山) 減工</li> <li>2. 鉄塔設計 (鉄塔耐震診断 大宮) 増工</li> <li>3. 鉄塔設計 (鉄塔耐震診断 霞導水) 増工</li> <li>4. 鉄塔設計 (鉄塔耐震診断 下館 藤代(出)) 増工</li> <li>5. 履行期限は、91日間延長し、令和7年8月29日までとする。</li> </ol>
履行期間 (自)	令和6年10月4日
履行期間 (至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	39,677,000 円 (税込)
変更金額	9,504,000 円 (税込)
変更後の契約金額	49,181,000 円 (税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 鉄塔設計 (鉄塔耐震診断 堂平山) 当初、堂平山については耐震診断を行う予定であったが、耐震診断に必要な基礎配筋図等の既存図書がないことが分かったため、荷重計算を行うことができないことから耐震診断不能となり、減工する。</li> <li>2. 鉄塔設計 (鉄塔耐震診断 大宮) 今回、最新の通信鉄塔・局舎耐震診断基準 (案) 及び通信鉄塔設計要領に基づく耐震診断が未実施である通信鉄塔があることが分かり所要の安全性を確認することとしたため、耐震診断 (予備診断) (通信鉄塔) を追加増工する。</li> <li>3. 鉄塔設計 (鉄塔耐震診断 霞導水) 今回、最新の通信鉄塔・局舎耐震診断基準 (案) 及び通信鉄塔設計要領に基づく耐震診断が未実施である通信鉄塔があることが分かり所要の安全性を確認することとしたため、耐震診断 (予備診断) (通信鉄塔) を追加増工する。</li> <li>4. 鉄塔設計 (鉄塔耐震診断 下館 藤代(出)) 今回、最新の通信鉄塔・局舎耐震診断基準 (案) 及び通信鉄塔設計要領に基づく耐震診断が未実施である通信鉄塔があることが分かり所要の安全性を確認することとしたため、耐震診断 (高次診断) (通信鉄塔) を追加増工する。</li> <li>5. 履行期間は、耐震診断 (予備診断) (通信鉄塔) の増工により91日間延長し、令和7年8月29日までとする。</li> </ol>