

標準様式例6-2 (工事)

(第1回 **最終**) 契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 変更契約年月日 | 令和7年2月26日 |
| 契約業者 | 常陽建設(株) |
| 契約業者の住所 | 茨城県取手市藤代357-8 |
| 工事の名称 | R5利根川右岸川妻築堤護岸工事 |
| 工事場所 | 茨城県猿島郡五霞町川妻地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 | 築堤・護岸 L=約240m 河川土工 1式 掘削工 約950m ³ 盛土工 約700m ³ 法面整形工 約8,400m ² 護岸基礎工 1式 基礎工 212m 矢板工 235枚 法覆護岸工 1式 連節ブロック張 約6,520m ² 護岸付属物工 1式 植生工 約8,300m ² 覆土工 約3,100m ³ 仮設工 1式 |
| 工期(自) | 令和6年10月9日 |
| 工期(至) | 令和7年3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 239,800,000 円(税込み) |
| 変更金額 | +7,975,000 円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 247,775,000 円(税込み) |
| 変更理由 | <ol style="list-style-type: none"> 河川土工 <ul style="list-style-type: none"> 現地精査に伴い、掘削工、盛土工、法面整形工を減工。 施工者の希望によりICT活用施工に変更(減)。 護岸基礎工 <ul style="list-style-type: none"> 基礎構造の変更に伴い増工。 現地精査に伴い、矢板工を減工。 法覆護岸工 <ul style="list-style-type: none"> 現地精査に伴い、連節ブロック張を減工。 構造物撤去工 <ul style="list-style-type: none"> 現地精査に伴い、構造物撤去工を減工。 仮設工 <ul style="list-style-type: none"> 現地精査に伴い、交通誘導警備員を減工。 共通仮設費 <ul style="list-style-type: none"> 現地精査に伴い、表土運搬を減工。 ICT施工に伴う間接費用を増工。 ICT活用効果等調査費用を増工。 施工調査費を増工する。 快適トイレ及び遠隔臨場の導入に伴い増工。 |