

標準様式例6-2（工事）

（第1回）最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月27日
契約業者	河本工業(株)
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R5渡良瀬川左岸鳥喰築堤工事
工事場所	茨城県古河市鳥喰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸L=約150m 河川土工1式 掘削工（ICT）1式 盛土工（ICT）約38,500m ³ 土砂改良工約17,000m ³ 法面整形工（ICT）約13,530m ² 法覆護岸工1式 植生工約13,640m ² 付帯道路工1式 アスファルト舗装工約2,340m ² 碎石舗装工約2,460m ² 付帯道路施設工1式 光ケーブル配管工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和6年6月20日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	255,970,000 円(税込み)
変更金額	-54,230,000 円(税込み)
変更後の契約金額	201,740,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 ・受注者の希望により掘削工をICT活用施工に変更するため増工。 ・受注者の希望により盛土工をICT活用施工に変更するため減工。 ・現地調査の結果、設計と現地の土砂に土質条件の差異があったため、土砂改良工を減工。 2. 法覆護岸工 ・隣接工事との調整の結果、上流側の擦り付け部の植生工について、数量精査(減)。 3. 付帯道路工 ・受注者希望により下層路盤をICT活用施工に変更するため減工。 ・現地調査の結果、隣接工事と錯綜するため、碎石舗装工を増工。 4. 有線通信設備工 ・隣接工事との調整の結果、本設の光ケーブルの敷設を減工。 5. 構造物撤去工 ・碎石舗装工の増工に伴い、既設舗装の撤去を増工する。 ・隣接工事との調整の結果、仮設光ケーブルの切り廻し範囲の延長に伴い、光ケーブル撤去工を増工。 ケーブル配管・配線工を減工。 6. 仮設工 ・現地精査の結果、樋管渡河部の仮排水路工を増工。 ・隣接工事との調整の結果、本工事で仮設光ケーブルの設置のみを施工するため、仮設光ケーブル配管・配線工を減工。 7. 共通仮設費 ・現地調査の結果、土取場の表土はぎが必要なため、準備費を増工。 ・ICT施工に伴う間接費用を増工。 ・快適トイレの導入に伴い増工。