

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月29日
契約業者	中央コンサルタンツ株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
業務の名称	R6首都圏氾濫区域堤防強化対策検討業務
業務場所	茨城県猿島郡五霞町から埼玉県行田市
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・計画準備 1式 ・現地踏査 1式 ・Ⅰ期地区の堤防整備等検討 1式 ・Ⅱ期地区の堤防整備検討 1式 ・堤防安全性評価 1式
履行期間(自)	令和6年5月9日
履行期間(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	39,974,000 円(税込み)
変更金額	+13,849,000 円(税込み)
変更後の契約金額	53,823,000 円(税込み)
変更理由	1. Ⅰ期地区堤防整備等検討 1式(増工) ・Ⅰ期地区(栗橋地区)において、関係機関との協議の結果、局所的豪雨に対応する排水計画、堤防周辺施設の変状を踏まえた変状収束予測、堤防天端の整備方針、堤防周辺の電気通信設備の移設について早期の対応を求められ、至急、各課題に係る検討を追加する必要性が生じたことから、完成堤防の課題整理・検討を追加増工した。 2. 工期 ・上記増工等に伴い、工期を以下のとおり変更した。 当 初)令和6年12月20日 第1回変更)令和7年 3月21日

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月7日
契約業者	中央コンサルタンツ株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
業務の名称	R6首都圏氾濫区域堤防強化対策検討業務
業務場所	茨城県猿島郡五霞町から埼玉県行田市
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・計画準備 1式 ・現地踏査 1式 ・Ⅰ期地区の堤防整備等検討 1式 ・Ⅱ期地区の堤防整備検討 1式 ・堤防安全性評価 1式
履行期間(自)	令和6年5月9日
履行期間(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	53,823,000 円(税込み)
変更金額	+11,682,000 円(税込み)
変更後の契約金額	65,505,000 円(税込み)
変更理由	1. Ⅰ期地区堤防整備等検討 1式(増工) ・権現堂樋管及び川妻揚水樋管において、関係機関との調整の結果、追加の詳細設計を実施する必要が生じたことから、五霞地区堤防整備検討を増工。 ・Ⅰ期地区(栗橋地区)において、堤防周辺施設(県道等)の変状が収束したことを踏まえ、施設の補修設計を追加する必要が生じたことから、完成堤防の課題整理・検討を増工。 2. Ⅱ期地区堤防整備等検討 1式(増工) ・Ⅱ期地区において、現地確認の結果、設計延長に見直しが生じたことから、羽生上流地区堤防整備検討及び行田地区堤防整備検討を増工。 3. 堤防安全性評価 1式(増工) ・有識者からの助言(旧河道を考慮した堤防安全性評価の実施)を踏まえ、新たな評価断面を対象にした検討をおこなう必要が生じたことから、堤防安全性評価を増工。 4. 工期 ・上記増工等に伴い、工期を令和7年 6月30日に変更した。