

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月28日
契約業者	株式会社新星コンサルタント
契約業者の住所	茨城県常総市篠山885番地の3
業務の名称	R6首都圏氾濫区域動態観測等業務
業務場所	茨城県猿島郡五霞町から埼玉県羽生市地先
業務区分	測量
業務概要	・動態観測 1式 ・既設仮BM測量 1式 ・変位杭計測 1式 ・沈下板計測 1式 ・用地測量 1式
履行期間(自)	令和6年5月8日
履行期間(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	27,346,000 円(税込み)
変更金額	+16,302,000 円(税込み)
変更後の契約金額	43,648,000 円(税込み)
変更理由	1. 動態観測 1式(増工) ・現地精査に伴い、動態観測において数量精査が生じたため、増工した。 2. 変位杭計測 1式(増工) ・現地精査に伴い、基準点測量において数量精査が生じたため、増工した。 3. 沈下板計測 1式(増工) ・現地精査に伴い、水準測量において数量精査が生じたため、増工した。 4. 用地測量 1式(増工) ・関係機関との調整に伴い、栗橋地区の用地測量を行う必要が生じたため、追加増工した。 5. 工期 ・上記増工に伴い、工期を以下のとおり変更した。 当 初)令和6年12月20日 第1回変更)令和7年 3月21日

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月7日
契約業者	株式会社新星コンサルタント
契約業者の住所	茨城県常総市篠山885番地の3
業務の名称	R6首都圏氾濫区域動態観測等業務
業務場所	茨城県猿島郡五霞町から埼玉県羽生市地先
業務区分	測量
業務概要	・動態観測 1式 ・既設仮BM測量 1式 ・変位杭計測 1式 ・沈下板計測 1式 ・用地測量 1式 ・観測井設置 1式 ・地形測量 1式
履行期間(自)	令和6年5月8日
履行期間(至)	令和7年6月20日
変更前の契約金額	43,648,000 円(税込み)
変更金額	+18,249,000 円(税込み)
変更後の契約金額	61,897,000 円(税込み)
変更理由	1. 動態観測 1式(増工) ・現地精査に伴い、動態観測において数量精査が生じたため。 2. 変位杭計測 1式(増工) ・現地精査に伴い、基準点測量において数量精査が生じたため。 3. 沈下板計測 1式(増工) ・現地精査に伴い、水準測量において数量精査が生じたため。 4. 観測井設置 1式(増工) ・有識者からの指摘を踏まえ、観測井設置を行う必要が生じたため。 5. 地形測量 1式(増工) ・関係機関との調整により、地形測量を行う必要が生じたため。 6. 上記増工に伴い、工期を令和7年 6月20日に変更した。