

## 標準様式例7-2（コンサルタント）

## （第1回） 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和7年3月12日                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 契約業者     | 東洋測量設計(株)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 契約業者の住所  | 群馬県前橋市総社町総社868-13                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 業務の名称    | R6上福島流量観測業務                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 業務場所     | 利根川上流河川事務所管内(上福島観測所・武士観測所)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 業務区分     | 測量                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 業務概要     | <ul style="list-style-type: none"><li>・計画準備 一式</li><li>・現地調査 一式</li><li>・河川定期横断測量 一式</li><li>・河川深浅測量 一式</li><li>・低水流量観測 一式</li><li>・同時流量観測 一式</li><li>・洪水痕跡調査 一式</li><li>・打合せ協議 一式</li><li>・報告書作成 一式</li></ul>                                                                    |
| 履行期間(自)  | 令和6年4月1日                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 履行期間(至)  | 令和7年3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変更前の契約金額 | 14,300,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変更金額     | -4,840,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変更後の契約金額 | 9,460,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変更理由     | <p>1. 低水流量観測<br/>船による横断観測を基本としていたが、現地状況により浮子による観測を1回実施することとし、船観測35回、浮子観測1回とした。</p> <p>2. 河川定期横断測量<br/>出水が無かったこと、および数量精査により数量変更(減)とした。</p> <p>3. 洪水痕跡調査<br/>調査をすべき出水がなかったため、「現地確認作業」、「痕跡測量」、「痕跡図及び写真集の作成」、「点検整理」を数量変更(減)とした。</p> <p>4. 情報共有システム<br/>情報共有システム(ASP)を活用したため、増工した。</p> |