

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月18日
契約業者	（株）オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新中里4-14-17
業務の名称	R6田中調節池囲繞堤詳細設計業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流管内の田中調節池の囲繞堤詳細設計を行うものである。 築堤詳細設計 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年5月24日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	30,613,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	30,613,000 円(税込み)
変更理由	1. 当初特記仕様書第35条「BIM／CIM適用について」について、協議の結果、本業務においてはCIMモデルの作成を実施しないものとした。 2. 履行期間について、地元調整に時間を要したため工期を63 日間延期し、工期末を令和7年2月28日とした。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月19日
契約業者	(株)オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新中里4-14-17
業務の名称	R6田中調節池囲繞堤詳細設計業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流管内の田中調節池の囲繞堤詳細設計を行うものである。 築堤詳細設計 1式 軟弱地盤解析(対策検討) 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年5月24日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	30,613,000 円(税込み)
変更金額	+3,168,000 円(税込み)
変更後の契約金額	33,781,000 円(税込み)
変更理由	1. 地質調査の結果、設計範囲において沈下量が大きく、また、円弧すべりが発生する可能性が生じたため、軟弱地盤解析(検討対策工法の選定、対策後地盤解析)を追加した。 2. 履行期間について、検討内容の追加により時間を要するため工期を31日間延期し、工期末を令和7年3月28日とした。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月10日
契約業者	(株)オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新中里4-14-17
業務の名称	R6田中調節池囲繞堤詳細設計業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流管内の田中調節池の囲繞堤詳細設計を行うものである。 築堤詳細設計 1式 軟弱地盤解析(対策検討) 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年5月24日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	33,781,000 円(税込み)
変更金額	+132,000 円(税込み)
変更後の契約金額	33,913,000 円(税込み)
変更理由	1. 軟弱地盤解析(対策後地盤解析)について、解析断面を追加する必要があるため増工。