

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月14日
契約業者	アジア航測株式会社 埼玉支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市南区南本町1-17-1 MMCビル
業務の名称	R6利根川上流水辺現地調査（魚類・空間利用実態調査）業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・計画準備 1式 ・事前調査 1式 ・現地調査計画の策定 1式 ・現地調査 1式 ・空間利用実態調査 1式 ・調査結果とりまとめ 1式 ・報告書作成 1式
履行期間（自）	令和6年4月1日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	26,972,000 円（税込み）
変更金額	+3,630,000 円（税込み）
変更後の契約金額	30,602,000 円（税込み）
変更理由	1. 空間利用実態調査（河川） 有料施設調査（河川）について、追加で調査を実施する必要があるため、数量変更（増）とした。 2. 空間利用実態調査（ダム湖） 当初予算の制約により除いていたが、今回予算が確保できたため、増工した。 なお、調査日については、マニュアルで定められている調査日（7回）の他に、渡良瀬遊水地内の施設が休館日でない日において調査を1回追加し、計8回の実施とした。 3. 情報共有システム 情報共有システム（ASP）を活用したため、増工した。 4. 公開用成果品の作成 公開用成果品を作成したため、増工した。