

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月4日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R6利根川上流防災施設検討業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流河川事務所で管理する河川防災ステーションについて、災害発生時における必要な対策、資機材運搬路について検討するものである。 河川防災ステーションの課題抽出及び対策検討 1式 堤防天端道路と橋梁の接続検討 1式 境町利根川左岸河川防災ステーションの検討設計 1式 CCTVカメラ支柱詳細設計 1式
履行期間(自)	令和6年5月8日
履行期間(至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額	20,064,000 円(税込み)
変更金額	+12,441,000 円(税込み)
変更後の契約金額	32,505,000 円(税込み)
変更理由	1. 堤防天端道路と橋梁の接続検討 鉄道橋接続部の検討を追加した。(増) 2. 境町利根川左岸河川防災ステーションの検討設計 プレロードの検討において、円弧滑り計算3断面を追加した。(増) 3. CCTV カメラ支柱詳細設計 CCTV カメラ支柱(基礎含む)の詳細設計を追加した。(増) 4. 打合せ 上記1. 2. 3. の変更に伴い、打合せ回数を変更した。(増) 5. 履行期間 上記変更に伴い、履行期間を109日間延長し令和7年3月25日までに変更した。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R6利根川上流防災施設検討業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流河川事務所で管理する河川防災ステーションについて、災害発生時における必要な対策、資機材運搬路について検討するものである。 河川防災ステーションの課題抽出及び対策検討 1式 堤防天端道路と橋梁の接続検討 1式 境町利根川左岸河川防災ステーションの検討設計 1式 CCTVカメラ支柱詳細設計 1式
履行期間(自)	令和6年5月8日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額	32,505,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	32,505,000 円(税込み)
変更理由	1. 履行期間 橋梁部の接続検討において、橋梁管理者との調整に期間を要したため、履行期間を66日間延長し令和7年5月30日までに変更