

(第3回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 6 日
契約業者名	株式会社 安井建築設計事務所
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区島町 2 丁目 4 - 7
業務の名称	国立ハンセン病資料館増築棟 (2 2) 設計その 2 業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、設計業務を行った設計者以外に知り得ない情報である設計意図のうち、設計図書のみでは表現しつくせないものについて、国立ハンセン病資料館増築棟に係る工事施工段階において工事受注者等に正確に伝えるためのもので、設計業務における成果図書等に基づき、質疑応答、説明、工事材料、設備機器等の選定に関する検討、助言等を行う業務（以下「設計意図伝達業務」）である。
工期（自）	令和 4 年 1 2 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
契約金額	4, 840, 000円
変更金額	5, 720, 000円
変更後の契約金額	10, 560, 000円
変更理由	変更内容 1. 国立ハンセン病資料館 1) 収蔵庫棟 ・現地調査の結果、収蔵棚及び外壁仕上の工事内容が変更となったため、意図伝達業務、実施設計及び積算業務に関する業務内容を追加する。 ・入居官署との協議の結果、植栽移植等の見直しが必要になったため、検討を追加する。 ・現地調査の結果、想定外の地中障害物が発見されたた

	め、障害物撤去方法及び支持地盤等の見直しが必要になったため、検討を追加する。 2. 履行期間は、関連工事の工期延長に伴い3日間延長し、令和7年3月31日までとする。
--	--