

(第1回) 契 約 変 更 の 内 容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契約業者名	株式会社日和エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都豊島区南大塚 3 - 1 0 - 1 0
業務の名称	安全衛生総合会館・女性就業支援 C (2 4) 建築設備 改修設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1 関東地方整備局営繕部
業務種別	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、安全衛生総合会館及び女性就業支援センターの 空気調和設備改修に係る機械設備、電気設備及び建築の実施 設計を行うものである。
工期 (自)	令和 6 年 9 月 2 0 日
工期 (至)	令和 7 年 6 月 2 7 日
契約金額	34,650,000円
変更金額	2,860,000円
変更後の契約金額	37,510,000円
変更理由	・現地調査の結果、既存大型機器の搬出入ルート上に地下駐 車場の消火配管や高圧ケーブル等が発見されたことから、行 政機関との協議、搬出入計画の詳細な検討及び設計を行う必 要が生じたことから追加する。 ・現地調査の結果、既存執務室の用途替えが行われていたこ とから、天井内調査、既存設備調査など詳細な計測・調査、設 計を行う必要が生じたことから追加する。 ・上記の理由により、履行期間は 1 0 5 日間延長し、令和 7 年 6 月 2 7 日までとする。