

## （第4回）契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 1 7 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 契 約 業 者 名                           | 田部井建設（株）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 埼玉県熊谷市上根 1 0 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工 事 の 名 称                           | R 4 荒川左岸平方地区低水護岸その 1 工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工 事 場 所                             | 埼玉県上尾市平方地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 河川土工<br>掘削工 1式<br>掘削 約4,150m <sup>3</sup><br>土砂等運搬 約3,160m <sup>3</sup><br>整地 約4050m <sup>3</sup><br>盛土工 (ICT) 1式<br>盛土工 約5,230m <sup>3</sup><br>土砂等運搬 約5,640m <sup>3</sup><br>積込 (ルーズ) 約5600m <sup>3</sup><br>法面整形工 1式<br>法面整形工 約4,050m <sup>2</sup><br>平場仕上げ 約500m <sup>3</sup><br>地盤改良工 1式<br>支障物試掘調査 約5,000m <sup>3</sup><br>法覆護岸工 1式<br>植生工 約2,420m <sup>2</sup><br>構造物撤去工 1式<br>吸出し防止材撤去 約1,710m <sup>2</sup><br>遮水シート撤去 約222m <sup>2</sup><br>二次破碎 約342m <sup>3</sup><br>仮設工 1式<br>水替工 1式<br>安全施設工 1式 |
| 工 期 (自)                             | 令和 5 年 7 月 3 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 3 9 5 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変 更 金 額                             | + 9 , 1 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 0 5 , 0 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変 更 理 由                             | 河川土工<br>起工測量の結果、掘削数量、盛土数量、法面整形数量に差異が生じたため、数量精査（減）する。<br>地盤改良工<br>現地調査の結果、支障物の存在が想定されたため、支障物調査を追加する。<br>法覆護岸工<br>現地精査の結果、低水護岸部に設置予定であった張芝を階段ブロック張へ変更したため、数量精査（減）とする。<br>構造物撤去工<br>現地精査の結果、出水期対応に用いた吸出し防止材・遮水シートの撤去・処分数量が増えたこと、コンクリートの二次破碎が発生したこと増工する。<br>仮設工<br>現地精査の結果、施工時に湧水が確認されたため、水替え工を追加する。<br>地元要望の結果、水路施工後にガードフェンスの移設を求められたため、安全施設工を追加する。                                                                                                                                                             |

## (第3回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 2 月 1 3 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 契 約 業 者 名                           | 田部井建設 (株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 埼玉県熊谷市上根 1 0 2 番地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 工 事 の 名 称                           | R 4 荒川左岸平方地区低水護岸その 1 工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工 事 場 所                             | 埼玉県上尾市平方地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 築堤・護岸 1式<br>河川土工 1式<br>掘削工 約6100m3<br>盛土工 約6300m3<br>法面整形工 約4600m3<br>地盤改良工 1式<br>固結工 約7093m3<br>護岸基礎工 1式<br>基礎工 約158m<br>矢板護岸工 1式<br>広幅鋼矢板 約170枚<br>法覆護岸工 1式<br>階段ブロック 約2092m2<br>付属物設置工 1式<br>排水工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>仮設工 1式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工 期 (自)                             | 令和 5 年 7 月 3 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工 期 (至)                             | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 3 0 5 , 6 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変 更 金 額                             | + 9 0 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 3 9 5 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・河川土工<br/>詳細設計の引き渡しにより、掘削工、法面整形工（切土部）は現行することとなり、小堤の整備を実施することとなったため、盛土工、法面整形工（盛土部）を追加する。</li> <li>・地盤改良工<br/>詳細設計の引き渡しにより、小堤の整備に伴う地盤対策が必要となったため、固結工を追加する。</li> <li>・護岸基礎工<br/>詳細設計の引き渡しにより、コンクリートブロック工の基礎ブロック、帯ブロックに相違があったため、詳細設計に変更する。小堤の整備を追加することとなったため、法留工、植生工を追加する。</li> <li>・付属物設置工<br/>詳細設計の引き渡しにより、安全対策が必要となったため、転落（横断）防止柵を追加する。</li> <li>・根固め工<br/>詳細設計の引き渡しにより、根固めブロック工は削除することとなり、現行する。</li> <li>・排水工<br/>詳細設計の引き渡しにより、地下水の湧出が判明したため、排水工を追加する。</li> <li>・構造物撤去工<br/>詳細設計の引き渡しにより、既設構造物が判明したため、構造物撤去工を追加する。</li> <li>・仮設工<br/>詳細設計の引き渡しにより、敷鉄板、土留・仮締切工が必要となったため、追加する。</li> <li>・工期<br/>工期は、地盤改良工、法覆護岸工、付属物設置工、排水工、構造物撤去工の増工により 1 0 5 日延長し、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする</li> </ul> |