

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日																														
契約業者名	金杉建設(株)																														
契約業者の住所	埼玉県春日部市南1-6-9																														
工事の名称	R4荒川左岸平方地区低水護岸その2工事																														
工事場所	埼玉県上尾市平方地先																														
工事種別	一般土木工事																														
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法覆護岸工</td> <td style="width: 20%;">1式</td> </tr> <tr> <td> コンクリートブロック工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td> 階段ブロック張</td> <td>約450m²</td> </tr> <tr> <td> コンクリートブロック工(連節ブロック張)</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td> 連節ブロック張</td> <td>約395m²</td> </tr> <tr> <td> 護岸付属物工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td> 現場打ち法覆</td> <td>約135m²</td> </tr> <tr> <td>根固め工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td> 根固めブロック工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td> 袋詰め根固め</td> <td>約37袋</td> </tr> <tr> <td>排水工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td> 側溝工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td> 側溝蓋</td> <td>約9枚</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td> 大型土のう運搬</td> <td>約64袋</td> </tr> </table>	法覆護岸工	1式	コンクリートブロック工	1式	階段ブロック張	約450m ²	コンクリートブロック工(連節ブロック張)	1式	連節ブロック張	約395m ²	護岸付属物工	1式	現場打ち法覆	約135m ²	根固め工	1式	根固めブロック工	1式	袋詰め根固め	約37袋	排水工	1式	側溝工	1式	側溝蓋	約9枚	構造物撤去工	1式	大型土のう運搬	約64袋
法覆護岸工	1式																														
コンクリートブロック工	1式																														
階段ブロック張	約450m ²																														
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	1式																														
連節ブロック張	約395m ²																														
護岸付属物工	1式																														
現場打ち法覆	約135m ²																														
根固め工	1式																														
根固めブロック工	1式																														
袋詰め根固め	約37袋																														
排水工	1式																														
側溝工	1式																														
側溝蓋	約9枚																														
構造物撤去工	1式																														
大型土のう運搬	約64袋																														
工期(自)	令和 5年 7月 3日																														
工期(至)	令和 7年 3月31日																														
変更前の契約金額	314,600,000円(税込み)																														
変更金額	+ 3,410,000円(税込み)																														
変更後の契約金額	318,010,000円(税込み)																														
変更理由	<p>法覆護岸工 詳細設計の引き渡しにより、使用材料の変更があったため、コンクリートブロック工を増工する。</p> <p>根固め工 現地精査の結果、袋詰め玉石を追加する必要が生じたため、袋詰め根固めの数量精査(増)する。</p> <p>排水工 地元要望の結果、階段部分の小堤裏側の堤脚水路に蓋溝設置の必要が生じたため、増工する。</p> <p>構造物撤去工 出水期対策のための大型土のうを設置したため、大型土のう撤去時の運搬を増工する。</p>																														

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月25日																																						
契約業者名	金杉建設(株)																																						
契約業者の住所	埼玉県春日部市南1-6-9																																						
工事の名称	R4荒川左岸平方地区低水護岸その2工事																																						
工事場所	埼玉県上尾市平方地先																																						
工事種別	一般土木工事																																						
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>築堤・護岸</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>河川土工</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>掘削工</td><td style="text-align: right;">約1300m³</td></tr> <tr><td>盛土工</td><td style="text-align: right;">約4580m³</td></tr> <tr><td>地盤改良工</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>固結工</td><td style="text-align: right;">約3450m³</td></tr> <tr><td>護岸基礎工</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>基礎工</td><td style="text-align: right;">約75m</td></tr> <tr><td>矢板護岸工</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>広幅鋼矢板</td><td style="text-align: right;">約89枚</td></tr> <tr><td>法覆護岸工</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>階段ブロック</td><td style="text-align: right;">約520m²</td></tr> <tr><td>大型連節ブロック</td><td style="text-align: right;">約395m²</td></tr> <tr><td>現場打ち法覆</td><td style="text-align: right;">約135m²</td></tr> <tr><td>付属物設置工</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>根固め工</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>排水工</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>構造物撤去工</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> <tr><td>仮設工</td><td style="text-align: right;">1式</td></tr> </table>	築堤・護岸	1式	河川土工	1式	掘削工	約1300m ³	盛土工	約4580m ³	地盤改良工	1式	固結工	約3450m ³	護岸基礎工	1式	基礎工	約75m	矢板護岸工	1式	広幅鋼矢板	約89枚	法覆護岸工	1式	階段ブロック	約520m ²	大型連節ブロック	約395m ²	現場打ち法覆	約135m ²	付属物設置工	1式	根固め工	1式	排水工	1式	構造物撤去工	1式	仮設工	1式
築堤・護岸	1式																																						
河川土工	1式																																						
掘削工	約1300m ³																																						
盛土工	約4580m ³																																						
地盤改良工	1式																																						
固結工	約3450m ³																																						
護岸基礎工	1式																																						
基礎工	約75m																																						
矢板護岸工	1式																																						
広幅鋼矢板	約89枚																																						
法覆護岸工	1式																																						
階段ブロック	約520m ²																																						
大型連節ブロック	約395m ²																																						
現場打ち法覆	約135m ²																																						
付属物設置工	1式																																						
根固め工	1式																																						
排水工	1式																																						
構造物撤去工	1式																																						
仮設工	1式																																						
工 期 (自)	令和 5年 7月 3日																																						
工 期 (至)	令和 7年 3月31日																																						
変更前の契約金額	304,700,000円(税込み)																																						
変更金額	+ 9,900,000円(税込み)																																						
変更後の契約金額	314,600,000円(税込み)																																						
変更理由	<p>河川土工 用地交渉が不調になった結果、施工延長が減のため土工を減工する。 地元要望により上流工区の早期完成の要望があったため、本工事において上流工区の小堤盛土における土工を増工する。</p> <p>地盤改良工 詳細設計の引き渡しにより中層混合処理工を行う必要が生じたため、固結工を増工する。</p> <p>護岸基礎工 詳細設計の引き渡しにより、施工延長が変更となったため、減工する。</p> <p>矢板護岸工 詳細設計の引き渡しにより、施工延長が変更となったため、減工する。</p> <p>法覆護岸工 詳細設計の引き渡しにより、施工延長が変更となったため、減工する。</p> <p>付属物設計孔 詳細設計の引き渡しにより、転落防止柵を設置する必要が生じたため、増工する。</p> <p>根固め工 詳細設計に引き渡しにより、根固めブロックの据付範囲の見直しがあったため、減工する。</p> <p>排水工 詳細設計の引き渡しにより、地下水排水対策を行う必要が生じたため、増工する。</p> <p>仮設工 現地精査の結果、敷鉄板の敷設や出水期養生が必要となったため、増工する。</p> <p>工期 詳細設計の引き渡し時期が遅れ、地盤改良が追加となり設計照査・施工計画等の見直し及び工事の一時中止していたため105日延長し、令和7年3月31日までとする。</p>																																						