

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月11日
契約業者名	(株) サンテックインターナショナル
契約業者の住所	東京都江東区亀戸5-8-9
業務の名称	R6圏央道多古地区道路台帳作成G10業務
業務場所	自) 千葉県香取郡多古町間倉地先 至) 千葉県香取郡多古町喜多大原地先
業種区分	測量
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 6年12月12日
履行期間(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	25,399,000円(税込み)
変更金額	+ 13,563,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,962,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年12月11日付で、株式会社サンテックインターナショナルと契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none">基準点測量(4級基準点測量) 現地調査の結果、4級基準点が不足していたことから、4級基準点の設置を追加増工する。用地測量 現地調査の結果、本線供用までの立入り防止柵設置に伴い、用地境界杭の打設が必要となったことから変更(増)する。道路台帳作成 業務内容の見直しに伴い、変更(減)する。履行期間 履行期間については、元契約のとおりとする。