

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	空間情報サービス (株)
契約業者の住所	千葉県千葉市中央区中央三丁目10番6号北野京葉ビル5階
業務の名称	R6圏央道木更津地区道路台帳作成G9業務
業務場所	自) 千葉県木更津市下郡地先 (国道410号) 至) 千葉県木更津市下群地先 (上根岸)
業種区分	測量
業務概要	1. 数量の変更 2. 履行期間の変更
履行期間 (自)	令和 6年 7月10日
履行期間 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	26,345,000円 (税込み)
変更金額	+ 23,980,000円 (税込み)
変更後の契約金額	50,325,000円 (税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年7月9日付で、空間情報サービス株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 基準点測量 (3級基準点測量、4級基準点測量) 関係機関との協議に基づき、最新の測地系 (世界測地系2011 座標系) で台帳整備を実施するため、新たに、3級基準点測量及び3級基準点の設置 (増工)、4級基準点測量及び4基準点の設置を変更 (増) する。</p> <p>2. 応用測量 (路線測量) 関係機関との協議に基づき、最新の測地系 (世界測地系2011 座標系) で台帳整備を実施するため、路線測量工を追加増工する。また、測量を実施するために必要となる除草及び集草・運搬・処分を追加増工する。</p> <p>3. 用地測量 本業務の履行範囲 (延長) の見直しに伴い、資料調査、境界確認、境界測量、用地実測図原図等の作成について変更 (減) する。</p> <p>4. 打合せ等 分筆登記に伴う関係機関協議 (法務局) を追加増工する。</p> <p>5. 履行期間 上記、増工及び台帳作成業務の分筆登記を行うため、隣接地権者の同意を得ることに不測の時間を要していることから、履行期間について122日間延期し令和7年6月30日までとする。</p>