

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 日
契 約 業 者 名	(株) 八州
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区木場 5-8-40
業 務 の 名 称	R6 千葉国道管内拡幅外設計 G11 業務
業 務 場 所	自) 千葉県四街道市吉岡地先 至) 千葉県成田市久米地先 他 3 箇所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 数量の変更 2. 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 13 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 30 日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,700,000 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 803,000 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	30,503,000 円 (税込み)
	本業務は、令和6年9月12日付で、株式会社八州と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 1. 道路詳細修正設計 国道51号において、精査の結果、道路詳細修正設計を減工する。 2. 照明設計 国道51号において、精査の結果、暫定形の照明設計が必要となったため、照明設計を追加する。 3. 関係機関協議資料作成 国道51号において、用地取得の状況が不確定なため、減工する。 関係機関との協議により法定外道路擦り付け検討・設計が必要になったため道路修正設計を追加増工する。

変 更 理 由	4. 防災事業整備計画検討 国道127号において、精査の結果、整備方針（案）の作成を削除するものとし、防災事業整備計画検討を減工する。 5. 法面点検階段検討・設計 国道127号において、精査の結果、改築工事により生じる法面の点検用の階段等の設計が不足していたため、法面点検階段検討・設計を追加する。 6. 擁壁設計 圏央道において、精査の結果、横断BOX工事用切り回し道路の復旧に必要なため、擁壁予備設計及び擁壁詳細設計を追加する。 7. 法面設計 圏央道において、精査の結果、工事ヤードの斜面を復旧するため、法面設計を追加する。 8. BIM/CIM・土工の三次元設計 圏央道において、協議の結果、BIM/CIM及び土工の三次元設計を追加する。 9. 関係機関協議資料作成 北千葉道路において、精査の結果、松崎ICのランプ橋の整備について、関係機関協議資料作成を減工する。道路詳細修正設計を削除する。 10. 履行期間 上記の増工に伴い、履行期間を84日延長し令和7年5月30日までとする。
----------------	--