

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) スリーエスコンサルタンツ 東日本支社
契約業者の住所	千葉県市川市南八幡4-7-12
業務の名称	R6 千葉国道管内共同溝点検調査設計J8業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 数量の変更 2. 履行期間の変更
履行期間(自)	令和 6年10月 2日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	44,000,000円(税込み)
変更金額	+ 9,966,000円(税込み)
変更後の契約金額	53,966,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年10月1日付けで(株)スリーエスコンサルタンツと契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行する上で業務発注後に明らかとなった下記理由のとおり、本業務で履行することが有益であることから変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 詳細調査 点検調査を実施した結果、劣化要因を確認する必要が生じたため目視調査の範囲を増工すると共に室内試験を追加実施するものとする。</p> <p>2. 共同溝巡回及び日常管理作業 現地調査結果、実施回数の変更が必要となったため数量精査(増)する。</p> <p>3. 履行期間 調査の追加増工に伴い、122日間延長し、令和7年6月30日までとする。</p>