

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 千葉事務所
契約業者の住所	千葉市中央区新田町5-10
業務の名称	R6千葉国道管内交差点他設計J4業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 数量の変更 2. 履行期間の変更
履行期間(自)	令和 6年 8月28日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	16,885,000円(税込み)
変更金額	+ 8,745,000円(税込み)
変更後の契約金額	25,630,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年8月27日付けで、株式会社オリエンタルコンサルタンツと契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが有益であることから変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 平面交差点詳細設計 ・関係機関等との協議の結果、当初の平面交差点詳細設計を削除し、共同現地診断や所轄警察署立会に基づいた平面交差点詳細設計を増工する。</p> <p>2. 歩道詳細設計 ・関係機関等との協議の結果、歩道詳細設計が必要となったことから追加増工する。</p> <p>3. 標識設計 ・現地調査の結果、国道127号鋸南町元名地先における標識設計を追加する。</p> <p>4. 水質調査 ・関係機関との協議の結果、自動計測機器の設置箇所での水質分析が必要となったことから追加する。</p> <p>5. 工期 ・上記の増工に伴い、工期を121日間延伸し、令和7年6月30日までとする。</p>