

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 長大 千葉事務所
契 約 業 者 の 住 所	千葉市中央区新千葉 2 - 7 - 2
業 務 の 名 称	R 6 千葉国道管内電線共同溝詳細設計 (その 2) J 7 業務
業 務 場 所	千葉県千葉市稲毛区天台 5 - 2 7 - 1
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 数量の変更 2. 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 8 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和 6 年 8 月 2 8 日付けで(株)長大と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行する上で業務発注後に明らかとなった下記理由のとおり、本業務で履行することが有益であることから変更するものである。 記 1. B I M / C I M 適用について 当初特記仕様書第 3 3 条に基づき、3 次元モデルを作成し、活用するために要した費用について追加変更するものとする。 2. 試掘調査 電線共同溝の詳細設計にあたり、特殊部設置箇所及び地下埋設物が輻輳した箇所における埋設物等の現況を把握するために実施した試掘調査及び現場での安全確保に要した交通整理員を増工するものとする。 3. 履行期間 調査の追加増工に伴い、1 2 2 日間延長し、令和 7 年 6 月 3 0 日までとする。