

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 6 千葉国道管内道の駅機能強化等検討 F 9 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 数量の変更 2. 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 5 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 , 4 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和 6 年 7 月 8 日付で、株式会社建設技術研究所と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものである。 記 1. 道の駅「とみうら」に併設された交通拠点に関する検討 交通結節機能強化のため、整備ビジョンを明確にし、機能・施設配置・施設規模及び利用動線計画について策定を行い、策定した計画について関係機関（南房総市）と協議したところ、施設規模や緑陰空間等の施設計画について指摘があり計画を修正する必要性が生じた。 道の駅拡充機能メニューの修正 一式 : 追加 維持管理・運営費用の整理 一式 : 追加 2. 履行期間 上記に伴い、履行期間を 1 2 2 日間延伸し、令和 7 年 6 月 3 0 日までとする。