

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和07年03月21日
契約業者名	東武建設株式会社
契約業者の住所	栃木県日光市大桑町138番地
工事の名称	R5ワミ沢砂防堰堤改築工事
工事場所	栃木県日光市上栗山地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>1. コンクリート堰堤工：作業土工(床堀)、コンクリート側壁工、間詰工(大型かご枠)を減工。</p> <p>2. 護床工・根固め工：根固めブロック工を削除。</p> <p>3. 仮設工：仮設工を減工。</p> <p>4. 工期：令和7年3月31日までとする。</p>
工期(自)	令和06年06月03日から
工期(至)	令和07年03月31日まで
変更前の契約金額 (税込)	¥181,060,000
変更金額 (税込)	¥2,035,000
変更後の契約金額 (税込)	¥183,095,000
変更理由	<p>1. コンクリート堰堤工：現地精査の結果、袖掘削からスラストコンクリートへ変更したことにより、作業土工(床堀)を減工し、露岩により構造を見直したことから、コンクリート側壁工を減工し、修正設計が必要になったことから、間詰工(大型かご枠)を減工。</p> <p>2. 護床工・根固め工：現地精査の結果、修正設計が必要になったことから、根固めブロック工を削除。</p> <p>3. 仮設工：設計審査会で、本堤を取り壊さず、下流道路を新設する仮設に見直した結果、減工。</p> <p>4. 工期：上記の作業前の除雪に要した期間6日間分を延長し、令和7年3月31日までとする。</p>