

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 9月19日
契 約 業 者 名	石井工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	千葉県香取市北2－6－3
工 事 の 名 称	R5圏央道神崎PA改良その1工事
工 事 場 所	千葉県香取郡神崎町松崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路土工（路床盛土工（ICT）13,010m3）
工 期（自）	令和 6年 4月 1日
工 期（至）	令和 7年 1月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	212,190,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 12,342,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	224,532,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 道路土工 現地精査の結果、路床盛土工（ICT）を増工とする。 2. 工期 工期については123日延伸し、令和7年1月31日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月31日
契 約 業 者 名	石井工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	千葉県香取市北2－6－3
工 事 の 名 称	R5圏央道神崎PA改良その1工事
工 事 場 所	千葉県香取郡神崎町松崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路土工（道路土工一式） 地盤改良工（固結工（ICT）96本、土質改良工770m3） 法面工（法面工一式） 擁壁工（プレキャスト擁壁工24m） 石・ブロック積（張）工（石・ブロック積（張）工一式） カルバート工（カルバート工一式） 舗装工（舗装工一式） 排水構造物工（排水構造物工一式） 防護柵工（防護柵工一式） 応急処理工（応急処理工一式） 仮設工（工事用道路工一式、作業ヤード整備工一式） 共通仮設費（運搬費一式、技術管理費一式）
工 期（自）	令和 6年 4月 1日
工 期（至）	令和 7年 3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	224,532,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 13,728,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	238,260,000円（税込み）
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 道路土工
- 現地精査の結果、道路土工を減工とする。
2. 地盤改良工
- 工時間調整を実施した結果、効率的な施工を実施するため本工事に、地盤改良工を追加とする。
3. 法面工
- 現地精査の結果、盛土工の減工に伴い、法面工を減工とする。
4. 擁壁工
- 現地精査の結果、擁壁工を減工とする。
5. 石・ブロック積（張）工
- 現地精査の結果、石・ブロック積（張）工を減工とする。
6. カルバート工
- 現地精査の結果、カルバート工を増工とする。
7. 舗装工
- 現地精査の結果、舗装工を減工とする。
8. 排水構造物工
- 現地精査の結果、盛土工の減工に伴い、排水構造物工を減工とする。
9. 防護柵工
- 現地精査の結果、防護柵工を減工とする。
10. 応急処理工
- 現地精査の結果、応急処理工を減工とする。
11. 仮設工
- 1）他工事の着手により現行の工事用道路が使用できなくなるため、工事用道路工を増工とする。
- 2）現地調査の結果、転落防止対策を行う必要が生じたため、作業ヤード整備工を増工とする。
12. 共通仮設費
- 上記の変更に伴い、運搬費、技術管理費を増工とする。
13. 工期
- 工期については47日延伸し、令和7年3月19日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 3月14日
契 約 業 者 名	石井工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	千葉県香取市北2－6－3
工 事 の 名 称	R5圏央道神崎PA改良その1工事
工 事 場 所	千葉県香取郡神崎町松崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	擁壁工（作業土工一式、プレキャスト擁壁工一式） 仮設工（水替工一式） 共通仮設費（技術管理費一式、営繕費一式）
工 期（自）	令和 6年 4月 1日
工 期（至）	令和 7年 3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	238,260,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 136,510,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	374,770,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 擁壁工 工事間調整の結果、PA事業を進めるため、擁壁工を増工する。 2. 仮設工 現地精査の結果、擁壁の施工に伴い、水替工を増工する。 3. 共通仮設費 1) 技術管理費として、施工調査費、 3次元起工測量・3次元設計データ作成費用（ICT）、 BIM/CIM活用工事に要する費用、図面作成費、遠隔臨場費を追加する。 2) 営繕費として快適トイレを追加する。 4. 工期 工期は、元設計書のとおりとする。