

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	松崎建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	茨城県潮来市牛堀 1 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 東関道中根地区改良工事
工 事 場 所	茨城県行方市中根地先、茨城県行方市南高岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【南高岡地区】 応急処理工（応急処理事業一式） 仮設工（工事用道路一式、仮橋・仮架橋一式、交通管理一式） 共通仮設費（運搬費一式、営繕費一式、現場環境改善費一式）
工 期（自）	令和 6 年 1 月 2 4 日
工 期（至）	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 9 , 2 8 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 9 , 1 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 8 , 4 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	【南高岡地区】 1. 応急処理工 現地調査の結果、借地箇所の整備の必要が生じたため、応急処理工を追加とする。 2. 仮設工 現地調査の結果、工事用道路の施工の必要が生じたため、仮設工を追加する。 3. 共通仮設費 現地調査の結果、工事用道路の施工の必要が生じたため、共通仮設費を追加する。 4. 工期 工期については91日間延伸し、令和7年2月28日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	松崎建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	潮来市牛堀 1 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 東関道中根地区改良工事
工 事 場 所	茨城県行方市中根地先、茨城県行方市南高岡地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路土工（掘削工（ I C T ） 23, 100m3、路体盛土（ I C T ） 30, 500m3） 法面工（植生工5, 830m2） 石・ブロック積（張）工（コンクリートブロック工一式） 排水構造物工（側溝工491m、排水工一式） 舗装工（舗装工一式） 応急処理工（応急処理事業工一式） 構造物撤去工（構造物取壊し工一式） 仮設工（工事用道路工一式）
工 期 （自）	令和 6 年 1 月 2 4 日
工 期 （至）	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 8 , 4 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 4 5 , 3 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 3 , 7 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 道路土工

工事間調整の結果、施工範囲を減少し、掘削（ICT）を減工する。

当初現場内の土を盛土材として使用する計画だったが、盛土材に適さなかったため

場外から運搬することとし、路体盛土（ICT）を増工する。

2. 法面工

工事間調整の結果、施工範囲を減少し、植生工を減工する。

3. 石・ブロック積（張）工

現地精査の結果、施工範囲の変更を行ったため、コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）を減工する。

4. 排水構造物工

現地精査の結果、施工範囲の変更を行ったため、側溝工、排水工を減工する。

5. 舗装工

詳細設計の引き渡しにより設計を見直し、舗装工を追加する。

6. 応急処理工

現地精査の結果、東関道内の工事用道路整備の必要が生じたため、応急処理工を追加する。

7. 構造物撤去工

現地精査の結果、施工範囲内に支障物を確認したため、構造物取壊し工を追加する。

8. 仮設工

現地精査の結果、トラフィカビリティの確保のため、工事用道路工を増工する。

9. 工期は元設計とおりとする。