

## (第1回) 契約変更の内容

|          |   |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
|----------|---|------|----|------|----|-----|----|-------|----|-----|----|-----|----|--------|----|-----|----|
| 契約変更年月日  | 令和 6年 4月 8日   |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
| 契約業者名    | (株) 大地  |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
| 契約業者の住所  | 茨城県鹿嶋市宮中5259-1  |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
| 工事の名称    | R5東関道南高岡地区改良工事  |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
| 工事場所     | 茨城県行方市南高岡地先   |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
| 工事種別     | 一般土木工事  |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
| 工事概要     | <p>本工事は、高速自動車国道東関東自動車道水戸線の茨城県行方市南高岡地先において、道路土工、軽量盛土工等を施工するものである。</p> <table><tr><td>道路改良</td><td>1式</td></tr><tr><td>道路土工</td><td>1式</td></tr><tr><td>法面工</td><td>1式</td></tr><tr><td>軽量盛土工</td><td>1式</td></tr><tr><td>擁壁工</td><td>1式</td></tr><tr><td>舗装工</td><td>1式</td></tr><tr><td>排水構造物工</td><td>1式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式</td></tr></table> | 道路改良 | 1式 | 道路土工 | 1式 | 法面工 | 1式 | 軽量盛土工 | 1式 | 擁壁工 | 1式 | 舗装工 | 1式 | 排水構造物工 | 1式 | 仮設工 | 1式 |
| 道路改良     | 1式  |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
| 道路土工     | 1式  |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
| 法面工      | 1式  |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
| 軽量盛土工    | 1式  |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
| 擁壁工      | 1式  |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
| 舗装工      | 1式  |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
| 排水構造物工   | 1式  |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
| 仮設工      | 1式  |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
| 工期(自)    | 令和 6年 4月 1日   |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
| 工期(至)    | 令和 7年 2月28日   |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
| 変更前の契約金額 | 271,150,000円(税込み)   |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
| 変更金額     | + 4,125,000円(税込み)   |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
| 変更後の契約金額 | 275,275,000円(税込み)   |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |
| 変更理由     | 1. 公共工事設計労務単価の変動による変更。  |      |    |      |    |     |    |       |    |     |    |     |    |        |    |     |    |

## (第2回) 契約変更の内容

|          |   |
|----------|---|
| 契約変更年月日  | 令和 7年 2月28日   |
| 契約業者名    | 株式会社大地  |
| 契約業者の住所  | 茨城県鹿嶋市宮中5259-1  |
| 工事の名称    | R5東関道南高岡地区改良工事  |
| 工事場所     | 茨城県行方市南高岡地先   |
| 工事種別     | 一般土木工事  |
| 工事概要     | 道路土工（掘削工（ICT）52,400m <sup>3</sup> 、路体盛土工2,900m <sup>3</sup> 、路体盛土工（ICT）80,000m <sup>3</sup> ）   |
| 工期（自）    | 令和 6年 4月 1日   |
| 工期（至）    | 令和 7年 3月31日   |
| 変更前の契約金額 | 275,275,000円（税込み）   |
| 変更金額     | + 13,970,000円（税込み）  |
| 変更後の契約金額 | 289,245,000円（税込み）   |
| 変更理由     | <ol style="list-style-type: none"><li>道路土工<br/>設計精査の結果、施工範囲の変更を行ったため、掘削工（ICT）を減工する。<br/>工事間調整の結果、他工区の受入土を本工事で受け入れるため、路体盛土工及び路体盛土工（ICT）を増工する。</li><li>工期<br/>工期は、上記の増工に伴い、31日延長し、令和7年3月31日までとする。</li></ol> |