

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	R5東関東水戸線道路修正設計他5C10業務
業務場所	自) 茨城県行方市南高岡地先 至) 茨城県鉾田市野友地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 道路設計 2. 履行期間
履行期間(自)	令和 6年 3月20日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	51,315,000円(税込み)
変更金額	+ 10,494,000円(税込み)
変更後の契約金額	61,809,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 道路設計</p> <p>1) 道路詳細修正設計 現地調査の結果、施工ヤード図面修正、機能補償道路修正、余盛修正設計、側道縦断設計が必要となったため、道路詳細修正設計に追加する。</p> <p>2) 工事用道路詳細設計 現地調査の結果、工事用道路の復旧の設計を行う必要が生じたため、工事用道路詳細設計を追加する。</p> <p>3) 排水設計 現地調査の結果、丘陵地の排水設計が不要となり、圃場への取水を考慮した排水施設の修正設計が必要になったため、排水設計を変更する。</p> <p>4) 一般構造物設計 現地調査の結果、一般構造物設計が不要となったため、減工する。</p> <p>5) 関係機関協議資料作成 現地調査の結果、河川管理者及び樋門施設管理者との協議が必要になったため、関係機関協議資料作成に追加する。</p> <p>6) 樋門詳細設計 現地調査の結果、仮橋の撤去計画及び施工の詳細設計が必要となったため、樋門詳細設計を追加する。</p> <p>7) 橋梁修正設計 現地調査の結果、橋台背面の構造修正が必要となったため、橋梁修正設計を追加する。</p> <p>8) 縦断管修正設計 現地調査の結果、縦断管の管種変更が必要となったため、縦断管修正設計を追加する。</p> <p>9) 21号調整池流末排水管修正設計 現地調査の結果、排水管の線形変更及び施工方法の変更が必要となったため、21号調整池流末排水管修正設計を追加する。</p> <p>10) 調整池修正設計 現地調査の結果、調整池の流末排水において、油水分離柵、施工ステップ図修正、オフィスの修正が必要となったため、調整池修正設計を追加する。</p> <p>2. 履行期間 上記追加に伴い、履行期間を31日間延伸し、令和7年3月31日までとする。</p>