

第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月14日
契約業者	アジア航測株式会社 北関東支店
契約業者の住所	群馬県前橋市元総社町142-1
業務の名称	R6高崎河川国道管内道路附属物点検業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<p>現地踏査の増 道路附属物点検の増 詳細調査の増 点検調書作成の増 緊急点検の増 全国道路施設点検データベース登録の増 機械経費の減 安全費の増 全国道路施設点検データベース登録料の増 旅費交通費の増 電子成果品作成費の増 履行期間の延長</p>
履行期間(自)	令和6年5月8日
履行期間(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	34,078,000 円(税込み)
変更金額	7,920,000 円(税込み)
変更後の契約金額	41,998,000 円(税込み)
変更理由	<p>現地踏査は、道路附属物点検の数量に増が生じたため。 道路附属物点検は、現地調査により照明施設の点検数量に増が生じたため。 詳細調査は、道路附属物点検より詳細調査が必要な道路附属物に増が生じたため。 点検調書作成は、道路附属物点検の数量に増が生じたため。 緊急点検は、道路附属物の不具合及び道路標識板のあて板点検が生じたため。 全国道路施設点検データベース登録は、道路附属物点検の結果をデータベースに登録するため。 機械経費は、道路附属物点検で使用の高所作業車の使用日数に変更が生じたため。 安全費は、道路附属物点検における交通規制で必要となる交通誘導員等に増が生じたため。 全国道路施設点検データベース登録料は、道路附属物点検の結果をデータベースに登録するための登録が生じたため。 旅費交通費は、道路附属物点検及び緊急点検の増が生じたため。 電子成果品作成費は、道路附属物点検及び緊急点検の増が生じたため。 履行期間の延長は、道路標識板のあて板について緊急点検が必要となったため。</p>