

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) ガイアート 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区下宮比町 2 - 1
工 事 の 名 称	R 5 横浜国道事務所管内交通安全対策他工事
工 事 場 所	横浜国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 屏風ヶ浦交差点 1 式 泥亀横断歩道橋撤去 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 3 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	7 , 8 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 1 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 屏風ヶ浦交差点 ・現地調査の結果、歩行者の安全確保のためにポストコーン等が必要となったため、道路附属物工を増工する。 2. 泥亀横断歩道橋撤去 ・関係機関との協議の結果、泥亀歩道橋の撤去に伴う中央分離帯の復旧が必要となったため、歩道舗装工等を追加する。