

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株） 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目 2 2 番地
業 務 の 名 称	R 5 久慈川排水樋管外修正設計業務
業 務 場 所	茨城県久慈郡大子町久野瀬地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	護岸詳細設計（追加）ほか 工期延期
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年5月23日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	33, 022, 000円(税込)
変 更 金 額	+87, 670, 000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	120, 692, 000円(税込)
変 更 理 由	1. 変更理由 ・ 本業務は久慈川内の樋管等の設計業務を行うものである。 ・ 久野瀬地区の樋管詳細設計について、樋管管理者となる大子町との協議結果及び構造計算結果により、剛支持基礎形式への構造見直しや、非常用動力装置の設置などが必要となった。また、形式変更に合わせて小段部の高さ変更、護岸ブロック形式の変更が必要となったため、護岸詳細設計を追加する。 ・ 下野宮地区については、樋管形式から排水工の変更に合わせてゲート構造の構造見直しが必要となった。また、実施した岩線位置の調査結果により、川表翼壁の構造見直し、前後の護岸基礎位置の見直しが必要となったことから、護岸詳細設計を追加する。 ・ 盛金地区については、樋管形式から排水工の変更に合わせ付帯構造物の変更が必要となった。また、背後地の排水状況を確認したところ、支川の護岸整備が必要となることから、護岸詳細設計を追加する。 ・ 令和6年度に発注する樋管・排水工について、事業の円滑な推進を行うためには、川山地区、北田気地区、米崎排水樋管、境排水樋管の樋管修正設計、舟生上流の用水樋管箇所逆流防止対策、頃藤北樋管の翼壁工の部分プレキャスト化、小貫南地区樋管整備に必要となる仮設工の設計を追加する。 ・ 令和7年度、久慈川緊急治水対策プロジェクトは工事がピークとなるため、さらなる生産性、省人化、省力化を図る必要があるため、久野瀬、下野宮、盛金地区の3箇所については、オールプレキャスト化の設計を追加する。 2. 工期延期 上記作業の追加に伴い、工期を令和7年3月31日まで延長する。