

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月20日
契約業者	(株)長大 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目324番地1
業務の名称	R6利根川ダム管内CCTV設備他設計業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	(1)CCTV設備新設設計の変更(増) (2)想定浸水深確定作業の追加(増)
履行期間(自)	令和6年7月3日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	18,722,000 円(税込み)
変更金額	4,763,000 円(税込み)
変更後の契約金額	23,485,000 円(税込み)
変更理由	(1)CCTV設備新設設計の変更(増) ・東吾妻町スポーツ広場:放流警報局支柱で強度不足のためカメラ支柱設計を追加する。 ・北牧:公園側にカメラを設置するため、カメラ支柱設計を追加する。また、カメラまでの通信路として、放流警報局との間に無線LAN回線を設けるため、無線LAN設備設計を追加する。 (2)想定浸水深確定作業の追加(増) 令和3年10月改訂の沼田市のハザードマップにおいて、開発調査課の敷地が洪水浸水想定区域に入ったことから、群馬県より入手したGISデータを基に、浸水被害箇所の特定制を行うため、詳細な浸水深を抽出し資料作成を行う。 上記追加に伴い、当初履行期間を63日延伸し、令和6年7月3日から令和7年2月28日までとする。