

(第2回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月29日
契約業者名	昭和建設株式会社
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町1905番地
工事の名称	R5甘田入地区基盤整備工事
工事場所	茨城県稲敷市甘田入地先
工事種別	一般土木
工事概要	○変更内容 1. 河川土工の増 2. 地盤改良工の減 3. 水替工の増 4. 共通仮設費の増 ○履行期間 ・工期を46日間延長し、令和6年7月16日までとする。
工期(自)	令和5年11月21日
工期(至)	令和6年7月16日
変更前の契約金額	102,685,000円(税込み)
変更金額	+ 47,575,000円(税込み)
変更後の契約金額	150,260,000円(税込み)
変更理由	1. 河川土工の増 現地調査の結果、設計地盤高さに相違があったため、切盛土量の変更をする 2. 地盤改良工の減 現地調査の結果、打設長及び打設本数について、数量精査(減)とする。 3. 水替工の増 現地調査の結果、降雨に伴う影響が生じたため、水中ポンプの増設を行う 4. 共通仮設費の増 ・運搬費(重建設機械分解組立輸送費等の変更) ・技術管理費(3次元モデルの作成・活用に要する費用を追加) 5. 工期は、河川土工及び水替工の増工により46日間延長し、令和6年7月16日までとする。

(第3回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月5日
契約業者名	昭和建設株式会社
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町1905番地
工事の名称	R5甘田入地区基盤整備工事
工事場所	茨城県稲敷市甘田入地先
工事種別	一般土木
工事概要	○変更内容 1. 地盤改良工の減 2. 工事用道路工の増 3. 共通仮設費の増 ○履行期間 ・工期は、第2回変更のとおりとする。
工期(自)	令和5年11月21日
工期(至)	令和6年7月16日
変更前の契約金額	150,260,000円(税込み)
変更金額	-990,000円(税込み)
変更後の契約金額	149,270,000円(税込み)
変更理由	1. 地盤改良工の減 現地調査の結果、打設長の数量精査(減)とする。 2. 工事用道路工の増 現地調査の結果、ドレーン打設機の重機足場(敷鉄板)を追加する。 3. 共通仮設費の増 技術管理費(遠隔臨場の費用を追加する) 4. 工期は、第2回変更のとおりとする。