

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月17日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社 東京本社
契約業者の住所	東京都千代田区麹町二丁目10番地13
業務の名称	R 5 北千葉道路（市川・松戸）トンネル詳細設計業務
業務場所	自）千葉県市川市堀之内 1 丁目地先 至）千葉県松戸市高塚新田地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・ 一般構造物詳細設計 一式 ・ B I M / C I Mモデルの活用 一式
履行期間（自）	令和6年7月13日
履行期間（至）	令和7年3月27日
変更前の契約金額	249,590,000 円（税込み）
変更金額	22,000,000 円（税込み）
変更後の契約金額	271,590,000 円（税込み）
変更理由	1. 一般構造物詳細設計 現地精査の結果、国分川の切廻し時に河川断面拡幅対策を講じる必要が生じたため、開削トンネル詳細設計（箱型函渠）について変更（増）する。 2. B I M / C I Mモデルの活用 当初特記仕様書第 3 6 条 1 による受注者との協議により、B I M / C I Mの活用内容が決定したため、作成及び活用に要する費用を追加する。