

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　6月25日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所　東京本社
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋浜町3－21－1
業 務 の 名 称	R5霞ヶ浦整備計画関連検討業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 基本高水・計画高水検討（増工） 2. 水辺環境調査（増工） 3. 会議資料等の作成（減工） 4. 整備計画（案）のとりまとめ（減工）
履 行 期 間（自）	令和　5年　4月28日
履 行 期 間（至）	令和　6年　6月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	56,529,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 4,752,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	61,281,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 基本高水・計画高水検討 検討にあたっての計算ケースの追加に伴う増工 2. 水辺環境調査 調査期間の延長に伴う増工 3. 会議資料等の作成 基本方針策定の延期により、会議未実施となったことによる減工 4. 整備計画（案）のとりまとめ 基本方針策定の延期により、整備計画未着手となったことによる減工