

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　5月16日
契 約 業 者 名	(株) ドーコン　東京支店
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋小伝馬町4－9　小伝馬町新日本橋ビルディング
業 務 の 名 称	R5西の洲甘田入地区用排水計画検討業務
業 務 場 所	稲敷市西の洲及び甘田入地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 減水深調査（追加） 2. 維持管理費の算出（追加） 3. 履行期間（延長）
履 行 期 間（自）	令和　5年　8月　2日
履 行 期 間（至）	令和　6年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	42,130,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 6,006,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	48,136,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 減水深調査 甘田入地区は部分的に圃場を返還し、令和5年4月から本格的に耕作を開始したところ、当初想定していた水田灌漑用水計画との相違があることが判明したため、減水深調査（稲作時期）を追加する事が必要となった。 2. 維持管理費の算出 上記、減水深調査の結果を受け、施設の維持管理費用の算出が必要なため追加する。 3. 履行期間 上記の検討実施期間として工期を153日延長し、令和6年10月31日までとする。