

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年7月25日
契 約 業 者 名	大日コンサルタント株式会社 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都北区東田端二丁目1番3号
業 務 の 名 称	R5新大宮上尾道路三橋地区橋梁詳細設計その11業務
業 務 場 所	埼玉県さいたま市西区三橋五丁目地先から さいたま市西区三橋六丁目地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	交通量調査 1式 橋梁設計 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年1月5日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	105,655,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 2,090,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	107,745,000円(税込み)
変 更 理 由	三橋(6)歩道橋の整備方針の検討にあたり、同交差点における歩行者及び自転車の利用状況の把握が必要となったため、交通量調査の数量変更(増)するものとする。 関係機関協議を実施するために必要となる歩道橋利用状況整理および歩道橋配置方針検討を追加する。 上記増工に伴い、工期を243日間延伸し令和7年3月31日までとする。

（最終）契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	大日コンサルタント（株）東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都北区東田端二丁目1番3号
業 務 の 名 称	R5新大宮上尾道路三橋地区橋梁詳細設計その1 1業務
業 務 場 所	埼玉県さいたま市西区三橋五丁目地先から さいたま市西区三橋六丁目地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・ 橋梁詳細設計（鋼橋上部工） ・ 橋梁詳細設計（橋脚工） ・ 連続鈑桁橋の合成桁照査
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年1月5日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	107,745,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 550,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	108,295,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 橋梁詳細設計（鋼橋上部工） 鋼橋上部工の詳細設計にあたり、前後区間の詳細設計での橋長を確認したところ上部工の橋長が変更となったため。 2. 橋梁詳細設計（橋脚工） 張出式橋脚（RC柱+PC梁）において、設計精査の結果、橋脚梁施工時のコンクリート養生に伴う支保工を削減することにより交通影響を低減することが出来るため、張出式橋脚をPC梁から鋼製梁へ変更したため。 3. 連続鈑桁橋の合成桁照査 上記、橋梁詳細設計（鋼橋上部工）の変更（減）に伴い、変更（減）するものとする。