

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月28日
契 約 業 者 名	(株)エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区中野二丁目24番11号
業 務 の 名 称	R6国道17号埼玉県北部地域道路計画検討業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 計画準備 2. 埼玉県北部地域の今後の整備計画検討 3. 国道16号の整備計画検討 4. 交通量推計 5. 本庄道路の事業効果検討資料作成 6. 報告書作成
履 行 期 間 (自)	令和6年10月18日
履 行 期 間 (至)	令和7年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,965,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 4,950,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	24,915,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 国道16号の整備計画検討 シームレスネットワークの実現(WISENET)に向け、17号同様に16号でも広域的な視点からサービスレベルの低下要因となっている箇所の抽出と対策の検討を早急に行う必要があったため、本業務に追加する。 2. 深谷バイパスの費用便益分析 17号の整備計画検討にあたり、未事業化区間の費用便益分析を行う必要が判明したため、本業務に追加する。 3. 交通量推計(5パターン⇒6パターン) 費用便益分析を行うにあたり、必要な推計パターンを精査した結果、当初見込んでいた5パターンに1パターン追加で交通量推計を行う必要が生じたため、本業務に追加する。