

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 6年10月25日 |
| 契約業者名 | 株式会社ガイアート 首都圏支店 |
| 契約業者の住所 | 東京都新宿区下宮比町2番1号 |
| 工事の名称 | R5国道17号上尾(3)電線共同溝工事 |
| 工事場所 | 自) 埼玉県上尾市本町五丁目 至) 埼玉県上尾市上平中央一丁目 |
| 工事種別 | アスファルト舗装工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | |
| 工期(自) | 令和 5年12月 8日 |
| 工期(至) | 令和 6年12月20日 |
| 変更前の契約金額 | 239,800,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 12,089,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 251,889,000円(税込み) |
| 変更理由 | 工事請負契約書第26条第6項の規定に基づく賃金又は物価の変動によるインフレスライド変更 |

(第 2 回) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--|
| 変更契約年月日 | 令和 6 年 1 2 月 1 9 日 |
| 契約業者名 | 株式会社ガイアート 首都圏支店 |
| 契約業者の住所 | 東京都新宿区下宮比町 2 番 1 号 第一勧銀稲垣ビル 5 階 |
| 工事の名称 | R 5 国道 1 7 号上尾 (3) 電線共同溝工事 |
| 工事場所 | 自) 埼玉県上尾市本町五丁目 至) 埼玉県上尾市上平中央一丁目 |
| 工事種別 | アスファルト舗装工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 【電線共同溝】 仮設工 一式 先行破碎工 一式 舗装版撤去工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 情報ボックス工 一式 舗装工 一式 【道路改良】 先行破碎工 一式 舗装工 一式 道路土工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 |
| 工期 (自) | 令和 5 年 1 2 月 8 日 |
| 工期 (至) | 令和 7 年 3 月 3 1 日 |
| 変更前の契約金額 | 2 5 1 , 8 8 9 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更金額 | + 3 7 , 5 1 0 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 2 8 9 , 3 9 9 , 0 0 0 円 (税込み) |

変更理由

【電線共同溝】

1. 仮設工
増工および交通管理者との協議の結果、交通管理工の数量変更を行う。
2. 先行破碎工
現地精査の結果、舗装版破碎工の数量変更を行う。
3. 舗装版撤去工
現地精査の結果、舗装版破碎工の数量変更を行う。
4. 開削土工
現地精査の結果、掘削工、埋戻し工、残土処理工の数量変更を行う。
5. 電線共同溝工
現地精査および関係機関協議の結果、管路工、プレキャストボックス工の数量変更を行う。
6. 情報ボックス工
現地精査の結果、光ケーブル敷設工、光ケーブル撤去工の数量変更を行う。
7. 舗装工
現地精査の結果、アスファルト舗装工、舗装打換え工の数量変更を行う。

【道路改良】

8. 先行破碎工
現地精査の結果、舗装版破碎工の数量変更を行う。
9. 舗装工
現地精査の結果、アスファルト舗装工、舗装打換え工の数量変更を行う。
10. 道路土工
現地精査の結果、掘削工の数量変更を行う。
11. 排水構造物工
現地精査の結果、残土処理工を新規増工し、作業土工、側溝工、管渠工、集水枡・マンホール工の数量変更を行う。
12. 縁石工
現地精査の結果、縁石工の数量変更を行う。
13. 防護柵工
現地精査の結果、路側防護柵工の数量変更を行う。
14. 構造物撤去工
現地精査の結果、構造物取壊し工、運搬処理工の数量変更を行う。

【共通】

15. 工期
一部一時中止を行ったことおよび増工により、工期を101日間延長し、令和7年3月31日まで延期する。

(最終) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|---|
| 変更契約年月日 | 令和7年3月13日 |
| 契約業者名 | 株式会社ガイアート 首都圏支店 |
| 契約業者の住所 | 東京都新宿区下宮比町2番1号 第一勧銀稲垣ビル5階 |
| 工事の名称 | R5国道17号上尾(3)電線共同溝工事 |
| 工事場所 | 自) 埼玉県上尾市愛宕三丁目 至) 埼玉県上尾市大字久保地先 |
| 工事種別 | アスファルト舗装工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 【電線共同溝工】 仮設工 1式 先行破碎工 1式 舗装版撤去工 1式 開削土工 1式 電線共同溝工 1式 舗装工 1式 【道路改良】 先行破碎工 1式 舗装工 1式 道路土工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 構造物撤去工 1式 共通仮設費 1式 |
| 工期(自) | 令和5年12月8日 |
| 工期(至) | 令和7年3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 289,399,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 34,100,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 323,499,000円(税込み) |

変更理由

【電線共同溝工】

1. 仮設工
増工および交通管理者との協議の結果、交通管理工の数量変更を行う。
2. 先行破碎工
現地精査の結果、舗装版破碎工の数量変更を行う。
3. 舗装版撤去工
現地精査の結果、舗装版破碎工の数量変更を行う。
4. 開削土工
現地精査の結果、掘削工、埋戻し工、残土処理工の数量変更を行う。
5. 電線共同溝工
現地精査および関係機関協議の結果、管路工、プレキャストボックス工の数量変更を行う。
6. 舗装工
現地精査の結果、アスファルト舗装工の数量変更を行う。

【道路改良】

7. 先行破碎工
現地精査の結果、舗装版破碎工の数量変更を行う。
8. 舗装工
現地精査および検討の結果、アスファルト舗装工、舗装打換え工、ブロック舗装工の数量変更を行い、区画線工を増工する。
9. 道路土工
現地精査の結果、掘削工の数量変更を行う。
10. 排水構造物工
現地精査の結果、作業土工、残土処理工、集水枡・マンホール工の数量変更を行う。
11. 防護柵工
現地精査の結果、路側防護柵工の数量変更を行う。
12. 構造物撤去工
現地精査の結果、構造物取壊し工、運搬処理工の数量変更を行う。
13. 共通仮設費
協議の結果、試掘調査費、借地料、土質等試験費、遠隔臨場費、道路施設基本データ作成費、3級基準点復旧、光ケーブル共架申請書作成、諸経費動向調査、快適トイレの追加計上を行う。