

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 0 日
契 約 業 者 名	大有建設株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区新川 2 - 8 - 4
工 事 の 名 称	R 5 国道 4 号越谷電線共同溝工事
工 事 場 所	自) 埼玉県越谷市大字下間久里地先 至) 埼玉県越谷市千間台東一丁目
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 2 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 2 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 0 , 2 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づく賃金又は物価の変動によるインフレスライド変更

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契約業者名	大有建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都中央区新川二丁目8番4号
工事の名称	R 5 国道 4 号越谷電線共同溝工事
工事場所	自) 埼玉県越谷市大字下間久里地先 至) 埼玉県越谷市千間台東一丁目
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	仮 設 工 1 式 先行破砕工 1 式 舗装版撤去工 1 式 開削土工 1 式 電線共同溝工 1 式 情報ボックス工 1 式 舗 装 工 1 式 排水構造物工 1 式 縁 石 工 1 式 防護柵工 1 式 区画線工 1 式 道路植栽工 1 式 防草処理工 1 式 現構造物撤去工 1 式 道路照明設備工 1 式 安全施設工 1 式 共通仮設費 1 式

変更理由

1. 仮設工
現地精査の結果、土留・仮締切工の数量変更を行う。
増工および交通管理者との協議の結果、交通管理工の数量変更を行う。
2. 先行破碎工
現地精査の結果、舗装版破碎工、アスファルト舗装工の数量変更を行う。
3. 舗装版撤去工
現地精査の結果、舗装版破碎工の数量変更を行う。
4. 開削土工
現地精査の結果、掘削工、埋戻し工、残土処理工の数量変更を行う。
5. 電線共同溝工
現地精査および関係機関協議の結果、管路工、プレキャストボックス工の数量変更を行う。
6. 情報ボックス工
現地精査の結果、舗装版破碎工、作業土工、情報ボックス撤去工、光ケーブル敷設工、光ケーブル撤去工の数量変更を行う。
検討の結果、配管・配線撤去工、引込柱撤去工を減工する。
7. 舗装工
現地精査の結果、アスファルト舗装工、舗装打換え工、切削オーバーレイ工の数量変更を行う。
8. 排水構造物工
現地精査の結果、作業土工を追加し、側溝工の数量変更を行う。
9. 縁石工
現地精査の結果、縁石工の数量変更を行う。
10. 防護柵工
現地精査の結果、路側防護柵工の数量変更を行う。
11. 区画線工
現地精査の結果、区画線工の数量変更を行う。
12. 道路植栽工
現地精査および検討の結果、道路植栽工の数量変更を行う。
13. 防草処理工
現地精査および検討の結果、防草コンクリート工、道路付属物工、小型標識工を増工する。
14. 構造物撤去工
現地精査の結果、構造物取壊し工を増工し、運搬処理工の数量変更を行う。
15. 道路照明設備工
現地精査の結果、道路照明設備設置工、道路照明設備撤去工の数量変更を行う。
16. 安全施設工
交通管理者との協議の結果、安全施設工を増工する。
17. 共通仮設費
協議の結果、試掘調査費、借地料、土質等試験費、BIM/CIM活用費、遠隔臨場費、道路施設基本データ作成費、全国道路施設点検データベース登録費、快適トイレの追加計上を行う。
18. 工期
増工に伴い、工期を30日延長し、令和7年4月30日まで延期する。