

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契約業者名	河本工業株式会社
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町 2 5 4 4 番地
工事の名称	R 5 国道 1 7 号本庄道路沼和田地区改良工事
工事場所	埼玉県本庄市沼和田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 固結工 (I C T) 深層混合処理を深層混合処理 (I C T) への変更 空堀削孔の追加 2. 残土処理工の追加 3. 改良土処理工の追加 4. 支線パイプライン工の追加 5. 給水設備設置工の追加 6. 構造物撤去工の追加 7. 仮設材管理工の追加 8. 仮設工 作業ヤード整備工の減工 交通管理工の減工 土砂等運搬距離の変更及び数量の減工 9. 技術管理費 施工調査費、保守管理 (I C T) 、システム初期費 (I C T) 、3 次元起工測量・3 次元設計データの作成用 (I C T) 、 I C T 活用効果等調査費の追加 地質調査費の追加 10. 営繕費 快適トイレの追加 11. 工期 工期を 1 4 日間延伸し、令和 7 年 3 月 1 4 日までとする
工期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変更前の契約金額	2 6 9 , 7 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 3 8 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 0 8 , 5 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)

変更理由	1. 固結工（ICT） 深層混合処理を深層混合処理（ICT）に変更する。 一部の打設長、改良長、設計強度を変更する。 後続工事を想定し、空堀削孔を追加増工する。 2. 残土処理工 深層混合処理（ICT）によって発生する盛上り土を処理するために追加増工する。 3. 改良土処理工 深層混合処理（ICT）によって発生する空打ち部の改良土処理工を追加増工する。 4. 支線パイプライン工 既設パイプラインを移設し復旧する必要があるため支線パイプライン工を追加する。 5. 給水設備設置工 地盤改良工に使用する井戸を設置するため給水設備設置工を追加増工する。 6. 構造物撤去工 当初想定になかった舗装版を撤去するため構造物撤去工を追加増工する。 7. 仮設材管理工 仮設材管理工を追加する。 8. 仮設工 作業ヤード整備工を減工する。 交通管理工を減工する。 土砂等運搬の運搬距離を変更し、数量を減工する。 9. 技術管理費 深層混合処理をICT施工に変更したため、施工調査費、保守管理（ICT）、システム初期費（ICT）、3次元起工測量・3次元設計データの作成用（ICT）、ICT活用効果等調査費を追加増工する。 地下水位を調べるため、地質調査費を追加増工する。 10. 営繕費 快適トイレを追加する。 11. 工期 工期を14日間延伸し、令和7年3月14日までとする。
-------------	---