

(第 3 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 5 月 1 6 日
契約業者名	前田道路株式会社 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-2
工事の名称	R 5 越谷地区外交通安全対策工事
工事場所	埼玉県越谷市神明町地先 外
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 幸手 2 地区の縁石工及び防護柵工を増工する。 2. 工期につきまして、契約の翌日から令和 6 年 7 月 3 1 日まで延長する。
工期 (自)	令和 5 年 7 月 1 日
工期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 5 3, 7 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 4, 2 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 5 8, 0 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 幸手 2 地区 幸手 2 地区について、危険性の高い箇所であり、令和 3 年度通学路点検において要請されたことから縁石工及び防護柵工を増工する。 2. 工期 幸手 2 地区の増工に伴い、工期を令和 6 年 7 月 3 1 日まで延長するものとする。

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契約業者名	前田道路株式会社 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-2
工事の名称	R 5 越谷地区外交通安全対策工事
工事場所	埼玉県越谷市神明町地先 外
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 越谷 1 地区、越谷 3 地区、越谷 4 地区、春日部 3 地区、杉戸 1 地区、杉戸 2 地区、杉戸 3 地区、杉戸 4 地区、幸手地区、幸手 2 地区、さいたま 1 地区、さいたま 2 地区、さいたま 4 地区、戸田地区 現地踏査の結果、数量精査を行う。 2. 越谷 2 地区、草加地区、春日部 2 地区 現地踏査の結果、切削オーバーレイ工を追加する。 3. 春日部 1 地区 現地踏査の結果、歩道築造及び舗装工を追加する。 4. さいたま 3 地区 現地踏査の結果、標識工を追加する。 5. 草加 2 地区、さいたま 5 地区、蕨さいたま地区 現地踏査の結果、区画線工を新規追加する。 6. 幸手 3 地区 通学路合同点検の結果、道路附属物工を新規追加する。 7. さいたま 6 地区、戸田 2 地区 現地踏査の結果、交差点部の点字シート設置を新規追加する。
工期 (自)	令和 5 年 7 月 1 日
工期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 7 5, 6 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 6 5, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 4 0, 6 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<p>現地踏査の結果、越谷 2 地区・草加地区・春日部 2 地区の切削オーバーレイ工、春日部 1 地区の歩道築造及び舗装工、さいたま 3 地区の標識工、草加 2 地区・さいたま 5 地区・蕨さいたま地区の区画線工を追加する必要性が生じたため。</p> <p>通学路点検の結果、幸手 3 地区の道路附属物工を追加する必要性が生じたため。</p> <p>その他、数量精査を行う。</p>