

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月23日
契約業者	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 栃木事務所
契約業者の住所	栃木県宇都宮市峰4丁目1番31号
業務の名称	R5渡良瀬川管内中流部堤防設計業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、渡良瀬川河川事務所管内の護岸・築堤護岸の詳細設計を行い、洪水等による災害の発生の防止又は軽減に資するものである。 (変更内容) ・護岸詳細設計 1式
履行期間(自)	令和6年6月18日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	27,280,000 円(税込み)
変更金額	2,761,000 円(税込み)
変更後の契約金額	30,041,000 円(税込み)
変更理由	1. 工区1, 2, 3の延長精査に伴う、横断図作成の作成数量の増 2. 護岸詳細設計(工区1)の延長精査に伴う減及び設計項目の追加 3. 築堤護岸詳細設計(工区2)の延長精査に伴う増 4. 築堤護岸詳細設計(工区3)の延長精査に伴う増 5. 上記工種の追加に伴い、履行期間を令和7年3月31日まで延長

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月18日
契約業者	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 栃木事務所
契約業者の住所	栃木県宇都宮市峰4丁目1番31号
業務の名称	R5渡良瀬川管内中流部堤防設計業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	本業務は、渡良瀬川河川事務所管内の護岸・築堤護岸の詳細設計を行い、洪水等による災害の発生の防止又は軽減に資するものである。 （変更内容） ・護岸詳細設計 1式
履行期間（自）	令和6年6月18日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	30,041,000 円（税込み）
変更金額	1,595,000 円（税込み）
変更後の契約金額	31,636,000 円（税込み）
変更理由	1. 築堤護岸詳細設計（工区2）の精査に伴う減 2. 築堤護岸詳細設計（工区3）の削除に伴う減 3. 築堤護岸予備設計（工区3）の追加に伴う増 4. BIM／CIM（工区1、2）の追加に伴う増 5. 工期は第1回変更のとおりとする。