

第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月19日
契約業者名	株式会社東日本土木
契約業者の住所	栃木県佐野市関川町880-1
工事の名称	R 6 桐生管内維持管理工事
工事場所	自) 栃木県足利市小俣町地先 至) 群馬県みどり市大間々町大間々地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	除草工 1 式 堤防除草工 (機械式) 1, 100千m ² 堤防除草工 (肩掛式) 379千m ² 堤防養生工 1 式 管理補助施設設置工 1 式 管理用道路補修工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 根固め工 1 式 業務委託料 (状況把握) 1 式
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	93,500,000円 (税込み)
変更金額	+330,000円 (税込み)
変更後の契約金額	93,830,000円 (税込み)
変更理由 ※1	工事請負契約書第62条の規定に基づく「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更 (増)

標準様式例6-2（工事）

（第2回最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月18日
契約業者	株式会社東日本土木
契約業者の住所	栃木県佐野市関川町880番地1
工事の名称	R6桐生管内維持管理工事
工事場所	自) 栃木県足利市小俣町地先 至) 群馬県みどり市大間々町大間々地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は渡良瀬川44.0km～56.0km(群馬県桐生市広沢町、境野町地先～みどり市大間々町大間々地先)及び桐生川1.6km～10.8km(栃木県足利市小俣町地先～群馬県桐生市天神町、菱町地先)の堤防除草工事、維持工事及び洪水、地震時の状況把握業務を行うものである。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	93,830,000 円(税込み)
変更金額	25,190,000 円(税込み)
変更後の契約金額	119,020,000 円(税込み)
変更理由	<p>除草工・・・現地精査の結果、除草面積に相違があったため、減工する。</p> <p>堤防養生工・・・現地精査の結果、養生面積等に相違があったため、減工する。</p> <p>管理補助施設設置工・・・施工範囲内で実施しなかったため、減工する。</p> <p>管理用道路補修工・・・施工範囲内で実施しなかったため、減工する。</p> <p>車止め設置工・・・河川の管理上、渡良瀬川及び桐生川において車止めを更新する必要があったため、増工する。</p> <p>清掃工・・・実績により、予定よりも処分量が少なかったため、減工する。</p> <p>維持工・・・イノシシ被害箇所の補修など河川管理上、必要となった作業等が生じたため、増工する。</p> <p>根固め工・・・施工範囲内で実施しなかったため、減工する。</p> <p>仮設工・・・鉄道会社との協議の結果、列車見張員を追加する。</p> <p>技術管理費 1) 元特記仕様書第55条に基づき、河川維持監理技術者からの助言費用を追加する。 2) 施工状況モニタリング調査の対象となったため、施工状況モニタリング調査費を追加する。</p> <p>営繕費・・・元特記仕様書第23条に基づき、快適トイレを追加する。</p> <p>業務委託料・・・出水や地震がなかったため、状況把握を減工する。</p> <p>工期・・・元設計どおりとする。</p>